



KRAJSKÝ ÚŘAD
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Odbor investiční a majetkový
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava



Váš dopis zn.:

Ze dne: 04.08.2026
Čj: MSK 113458/2026
Sp. zn.: IM/4239/2023/Kre

084.1 S6
Vyřizuje: Ing. Lenka Krejčová
Odbor: Odbor investiční a majetkový
Telefon: 595 622 669
Fax: 595 622 585
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 11.08.2026



Poskytnutí informací na žádost ze dne 04.08.2026

Vážený pane ,

Krajský úřad Moravskoslezského kraje (dále jen „Krajský úřad“) obdržel dne 05.08.2026 vaši žádost o poskytnutí informace na základě zákona č. 106 o veřejně přístupných informacích vztahující se k probíhající stavbě „Výstavba výjezdového stanoviště Nový Jičín“.

V žádosti uvádíte požadavek odpovědi na tyto otázky:

1. V čem byly a jsou nejen hlavní, ale i související problémy s tím, že i tato další stavba, jejímž investorem v našem městě je Msk, má tak značný skluz v realizaci???
2. Byla tato stavba skutečně zahájena už v září 2023, jak je uvedeno na informační tabuli na plotu této základny??? A pokud ne, tak proč???
3. Jaký byl původní rozpočet tohoto projektu a jaký je nyní po určitých změnách v termínu realizace???
4. Jaký je nový termín dokončení této základny???
5. Jaké příčiny byly a jsou za pravděpodobně více než ročním skluzem v realizaci tohoto díla???

K dotazu č. 1 Krajský úřad uvádí, že k prodloužení termínu realizace došlo z několika důvodů:

- Před zahájením stavby bylo nutno provést kácení pásů stromů a zeleně nacházejících se v území budoucího staveniště, jemuž předcházelo vyřízení všech nutných povolení včetně nabytí právní moci, zajištění odborného stanoviska ornitologa k neexistenci hnízdicích ptáků a zajištění spolupráce příslušníků HZS MSK, kteří kácení provedli (kácení nebylo součástí smlouvy o dílo a neměl ho zajišťovat zhotovitel, vzhledem k technickým návaznostem ho nebylo možno provést v předstihu). Došlo ke zdržení v délce 42 dnů.
- Realizace stavby byla přerušena během zimního období, kdy klimatické podmínky v období prosinec 2025 – únor 2026 (mráz, sníh) nedovolovaly provádět stavební práce. Došlo ke zdržení v délce 48 dnů.
- V rámci stavby měla být provedena přeložka cca 160 m stavebního objektu „SO Přeložka VTL plynovodu“, který kolidoval s územím budoucího staveniště. V 05/2025 vlastník oznámil, že tato slepá větev je pro něj technicky zbytečná a není nutno ji překládat. Z tohoto důvodu bylo nutno vyřídit souhlas vlastníka,



navrhnout postup odtlakování, utěsnění a odpojení této větve, demontáže prázdného potrubí a jeho likvidace. Došlo ke zdržení v délce 62 dnů.

- V průběhu výkopových prací bylo zjištěno, že se v podlaží kromě jílovitých vrstev nacházejí lokální nehomogenní navážky různého charakteru (zbytky cihel, betonů, kameny, zbytky gumových a kovových odpadů), které tam vzhledem k riziku nerovnoměrného sedání podloží není možné ponechat. Proto byly tyto navážky odstraněny a bylo navrženo jejich nahrazení vhodným zásypovým materiálem. V této souvislosti bylo také navrženo jiné technické řešení vedení kanalizačního a vodovodního potrubí. Došlo ke zdržení v délce 48 dnů.
- V průběhu realizace bylo zjištěno, že od 01.01.2025 došlo ke změně ČSN, týkající se požární bezpečnosti kabeláží, rozvodnic a chrániček, která má dopad na návrh celé elektroinstalace a FVE. Bylo nutno provést nový návrh řešení a došlo ke zdržení v délce 60 dnů.

K dotazu č. 2 Krajský úřad sděluje, že stavba byla dle smlouvy o dílo zahájena předáním staveniště dne 15.07.2025, což je uvedeno i na informační tabuli umístěné na oplocení staveniště (termín zahájení červenec 2025, termín ukončení leden 2027). Vámi zmiňovaný termín září 2023 nikde není uveden.

K dotazu č. 3 Krajský úřad sděluje, že původní rozpočet na základě uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby byl 166.400.773,00 Kč vč. DPH, na základě Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 byla z důvodu víceprací cena zvýšena na 177.082.096,00 Kč vč. DPH.

K dotazu č. 4 Krajský úřad sděluje, že nový termín dokončení stavby je k dnešnímu datu stanoven na červenec 2027.

K dotazu č. 5 Krajský úřad sděluje, že příčiny prodloužení termínu jsou uvedeny v rámci odpovědi na dotaz č. 1.

Pevně věříme, že poskytnuté odpovědi na Vaše dotazy jsou dostatečně srozumitelné a zahrnují veškeré požadované informace.

S pozdravem

Elektronický podpis: 11.8.2026
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Martin Jalůvka
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 16.3.2029 12:11 +01:00

Bc. Ing. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního a majetkového