

den převzetí stavby -

1

doba trvání plánu
(ve dnech) -



Etapa 1 – realizace prací (1. část komunikace)												
AKTIVITA	ZAHÁJENÍ PLÁNU	DOBA TRVÁNÍ PLÁNU (ve dnech)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Přípravné práce/ instalace DIO	2	1										
Zemní práce - sejmutí ornice	2	1										
Zemní práce - výkopové práce	2	3										
Zemní práce - protlaky	3	2										
Zemní práce - betonový základ stožáru	3	2										
Zemní práce - terénní úpravy	4	2										
Zemní práce - dokončovací práce	4	2										
Montáž - chráničky/ kabely	3	2										
Montáž - stožáru	4	2										
Montáž - měření úsekové rychlosti	6	2										
Montáž - zapojení/oživení	6	3										
demontáž DIO	8	1										
demontáž/ montáž svodidel	7	2										
Revize, metrologické oživení	8	2										

Etapa 2 – realizace prací (2. část komunikace)												
AKTIVITA	ZAHÁJENÍ PLÁNU	DOBA TRVÁNÍ PLÁNU (ve dnech)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Přípravné práce/ instalace DIO	2	1										
Zemní práce - sejmutí ornice	2	1										
Zemní práce - výkopové práce	2	3										
Zemní práce - protlaky	3	2										
Zemní práce - betonový základ stožáru	3	2										
Zemní práce - terénní úpravy	4	2										
Zemní práce - dokončovací práce	4	2										
Montáž - chráničky/ kabely	3	2										
Montáž - stožáru	4	2										
Montáž - měření úsekové rychlosti	6	2										
Montáž - zapojení/oživení	6	3										
demontáž DIO	8	1										
demontáž/ montáž svodidel	7	2										
Revize, metrologické oživení	8	2										