

DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY

Hala na řezivo; SŠŘ, F-M, p. o., pracoviště Frýdlant n. O.

HARMONOGRAM VÝSTAVBY

1. FÁZE: DO 30 DNŮ OD PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

Zahájení stavby, výkopy základů, převzetí základové spáry, betonáž, dokončení základů

2. FÁZE: DO 30 DNŮ OD DOKONČENÍ ZÁKLADŮ

Výkopy přípojek technické infrastruktury, dokončení přípojek technické infrastruktury a dešťové kanalizace včetně vsaku

3. FÁZE: DO 60 DNŮ OD DOKONČENÍ PŘÍPOJEK TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY

Montáž haly, kotvení ocelových rámů do betonových základů, opláštění haly

4. FÁZE: DO 30 DNŮ OD DOKONČENÍ STAVBY HALY VČETNĚ OPLÁŠTĚNÍ

Dokončovací práce, terénní úpravy, uvedení do provozu, kolaudace