



Srdce Bohu,
ruce lidem.

Moravskoslezský kraj, krajský úřad
Mgr. Aleš Neuwirth
vedoucí odboru sociálních věcí
28. října 117, 702 18 Ostrava

V Ostravě 26. 4. 2021

Žádost o prodloužení termínu realizace

Žádáme o prodloužení termínu realizace projektu Výtahy v Domově Přístav Ostrava-Kunčičky (smlouva číslo 02822/2020/SOC, sociální služba Domov Přístav Ostrava-Kunčičky, reg. číslo 2347976), v rámci dotačního programu KSS 1/20 Program na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2020, a to do 30. 11. 2021.

Práce realizované v rámci projektu jsou rozděleny na dvě části:

A) Výměna výtahu v budově A – výměna kabiny výtahu z roku 1998 ve stávající výtahové šachtě za moderní výtah dle současné legislativy pro bezbariérové stavby.

Tato část projektu zatím probíhá dle naplánovaného harmonogramu.

B) Přístavba nového výtahu pro budovu B – realizace obsahuje odpojení plynovodu, přeložka sítě CETIN, vybudování nové výtahové šachty a instalace výtahu k zlepšení přístupnosti jedné poloviny budovy. Po uskutečnění přípravných prací – dojednání přeložky komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, stavební povolení, atd. – jsme v minulém roce vyhlásili výběrové řízení a vybrali dodavatele výtahu v části B. Dle harmonogramu realizace výtahu měla výstavba začít 10. 2. 2021. V důsledku nečekaných událostí jsme však v této části nyní v prodlení. Vzhledem k aktuální situaci týkající se pandemie viru SARS-CoV-2 a omezení s tím spojených se však o více než měsíc zpozdila. Část

zaměstnanců realizační firmy onemocněla a byla v karanténě. Předání staveniště proběhlo dne 11. 3. 2021. Po započetí prací a prvních výkopech realizační firmou bylo zjištěno, že dle dokumentace, kterou jsme obdrželi od majitelů sítě plynovodu, vyjadřovací zpráva neodpovídá skutečnému stavu potrubí v zemi a musí být přepracována. Ve stejné fázi, při prvních výkopových pracích a vytyčování sítí bylo zjištěno, že se stavba dotkne ochranného pásma vedení SEK (sít' elektronických komunikací), které je ve vlastnictví společnosti Ovanet, a.s. a proto je s touto společností ještě řešena překládka daného vedení. Až poté bude moci realizační firma pokračovat ve stavebních pracích.

Posunutí termínu ukončení projektu na 30. listopadu 2021 zajistí dostatečný prostor pro dokončení realizace obou částí projektu, a tím pádem k naplnění záměru našeho projektu.

Předem děkujeme za kladné vyřízení žádosti.

S pozdravem

Ing. Bc. Hana Buříková