

Stavba: III. etapa odkanalizování obce Dětmarovice (střed)

K.ú.: Dětmarovice, obec Dětmarovice

Popis stavby:

Jedná se o výstavbu nové splaškové gravitační kanalizace včetně veřejných částí kanalizačních přípojek zakončených přípojkovou revizní šachtou, splaškové tlakové kanalizace včetně tlakových odboček zakončených domovní čerpací stanicí, čerpacích stanic splaškové kanalizace osazených na stokové gravitační síti (včetně zpevněných ploch, oplocení, přípojky NN a výtlačného potrubí z jednotlivých ČS). Koncovým bodem je obecní čistírna odpadních vod včetně navazujících podobjektů (zpevněné plochy, příjezdová komunikace, oplocení, přípojka vody, přípojka NN, nátokové a odtokové potrubí z ČOV).

Předmětem této žádosti je provedení

gravitačních kanalizačních stok a tlakových kanalizačních stok:

- **gravitační stoka A DN300/DN250 + propojení bočních gravitačních kanalizačních stok DN250 A-1, A-2, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, A-8, A-9, A-10, A-11, A-12 na stoku A, včetně provedení odbočení přípojek**
- **gravitační stoky A-15, US4 DN250 + propojení boční kanalizační stoky A-15-1 DN250 na stoku A-15, včetně provedení odbočení přípojek**
- **tlaková kanalizační stoka B-5 D90 + propojení bočních tlakových kanalizačních stok B-5-1 D63, B-5-2 D63, výtlač V-2 D90 na stoku B-5, včetně provedení odbočení přípojek**

Stavební práce budou provedeny otevřeným výkopem i bezvýkopově protlakem.

Stavba má vydáno platné stavební povolení.

Investor stavby, provozovatel kanalizace: Obec Dětmarovice

Zhotovitel stavby: STASPO, spol. s r.o., Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava - Radvanice

Osoba odpovědná za provedení uzavírek, zvláštního užívání a osazení DDZ: Marek Holuša, stavbyvedoucí, zaměstnanec STASPO, spol. s r.o., tel.: 739 081 764, datum nar. 29.5.1978, trvale bytem: Hradecká 206, Pustá Polom, 747 69

Stavební práce budou prováděny postupně po etapách.

Návrh DDZ byl dne 19.2.2026 odsouhlasen Policií ČR, Krajské ředitelství policie MSK, Územní odbor Karviná, DI Karviná, č.j. KRPT-48804-2/ČJ-2025-070306.

V zájmovém území stavebních prací této části stavby je provozována společností Transdev Slezsko veřejná hromadná autobusová doprava.

V průběhu stavby dojde k přemístění autobusových zastávek (AUZ), vždy mimo úsek řízený světelným signalizačním zařízením. Pro provedení přemístění AUZ bude svoláno zhotovitelem stavby místní šetření za účasti Policie ČR, DI Karviná, KODIS, Dopravní úřad KÚ MSK, Obec Dětmarovice, ŘSD ČR středisko Ostrava, Transdev Slezsko, na kterém bude dohodnuto s ohledem na bezpečnost provozu a cestujících dočasné umístění AUZ.

Jedná se o autobusové zastávky:

Autobusová zastávka - Dětmarovice, obecní úřad – směr Ostrava, Orlová, Bohumín
TRANSDEV Slezsko

501 Dětmarovice, žel.st. →směr do Orlová, Lazy, u Kornase

504 Dětmarovice, žel.st. →směr do Orlová, Lazy, u Kornase

537 Petrovice u Karviné, Dolní Marklovice, kostel →směr do Orlová, Lutyně, věžáky

543 Dětmarovice, žel.st. →směr do Hlavní nádraží

546 Karviná, Fryštát, aut.nádr. →směr do Bohumín, Nový Bohumín, žel.st.

553 Karviná, Fryštát, aut.nádr. →směr do Hlavní nádraží

Autobusová zastávka - Dětmarovice, obecní úřad – směr Karviná

TRANSDEV Slezsko

501 Orlová, Lazy, u Kornase →směr do Dětmarovice, EDĚ aut.st.

504 Orlová, Lazy, u Kornase →směr do Dětmarovice, žel.st.

537 Orlová, Lutyně, věžáky →směr do Karviná, Fryštát, aut.nádr.

543 Hlavní nádraží →směr do Dětmarovice, žel.st.

546 Bohumín, Nový Bohumín, žel.st. →směr do Karviná, Fryštát, aut.nádr.

553 Hlavní nádraží →směr do Karviná, Fryštát, aut.nádr.

553 Orlová, Lutyně, věžáky →směr do Karviná, Fryštát, aut.nádr.

HARMONOGRAM STAVBY: 8.4.2026 – 31.10.2026

Obnova podkladních vrstev silnice I/67 bude provedeny vždy v pracovním úseku stavby v rámci částečné uzavírky. Obnova obrusných vrstev silnice I/67 (finišer) – viz. uvedené etapy níže.

Obnova povrchů místních komunikací a veřejně přístupných účelových do 06/2027

8.4. - 9.4.2026 Frézování obrusné vrstvy jeden jízdní pruh – pravý jízdní pruh ve směru z Bohumína do Karviné

Úsek od nemovitosti č. 224 po nemovitost č. 45 (křižovatka sil. I/67 x MK7c)

Doprava bude řízena pomocí regulovčků.

Termín: 10.4. – 14.4.2026

DDZ etapa 10

Silnice I/67 parc. č. 4927/1, MK7c, parc. č. 100

Popis prací

Uložení gravitační stoky A, úsek Š9 – Š1 u č. 45 v délce 22m.

Práce budou provedeny otevřeným výkopem

Dopravní řešení

Uzavírka MK7c u č. 45 (hasiči) od křižovatky se sil. I/67. Délka uzavřeného úseku 25m.

Částečná uzavírka sil. I/67 – zúžení jednoho jízdního pruhu směr Bohumín v délce 12m, průjezd zachován.

Bez navržené objízdné trasy

Termín: 15.4. – 21.4.2026

DDZ etapa 8

Silnice I/67 parc. č. 4927/1, MK 59c parc. č. 397/2, MK3d parc. č. 4927/2

Popis prací

Uložení gravitační stoky A, úsek Š1 – Š3 vč. přípojky od č. 1148 po č. 1115 v délce 50m.

Uložení gravitační stoky A-1 včetně přípojek v MK59c v délce 57m.

Práce budou provedeny otevřeným výkopem.

Dopravní řešení

Částečná uzavírka sil. I/67 – zúžení jednoho jízdního pruhu – směr Karviná v úseku od č. 1148 po č.p. 137. Průjezd zachován, řízení dopravy kyvadlově trojramenným SSZ (křižovatka sil. I/67 x MK1a).

Uzavírka MK59c od křižovatky se sil. I/67 po č.p. 288. Délka uzavřeného úseku 60m.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK7c na parc. č. 100.

Objízdná trasa – IP22 uzavírka MK59c

Termín: 22.4. – 25.4.2026

DDZ etapa 9

Silnice I/67 parc. č. 4927/1, u křižovatky I/67 x MK1a

Popis prací

Příčné uložení části gravitační kanalizační přípojky 237 u č. 29, délka 5m

Práce budou provedeny otevřeným výkopem

Dopravní řešení

Částečná uzavírka sil. I/67 – zúžení jednoho jízdního pruhu směr Bohumín u č.p. 29 v délce 12m, průjezd zachován

Termín: 26.4. - 6.5.2026

DDZ etapa 7

Silnice I/67 parc. č. 4927/1, MK3d parc. č. 4927/2

Popis prací

Uložení gravitační stoky A, úsek Š3 – Š5 vč. přípojek od č. 1148 po č. 137 v délce 50m.

Práce budou provedeny otevřeným výkopem.

Dopravní řešení

Částečná uzavírka sil. I/67 – zúžení křižovatky v jízdním pruhu – směr Karviná v úseku od č. 1148 po č. 137. Průjezd křižovatkou sil. I/67 x MK1a zachován.

Uzavírka odbočení ze silnice I/67 do M59c.

Uzavírka odbočení ze silnice I/67 do MK7c.

Objízdná trasa – IP22 uzavírka MK59c

Termín: 7.5. - 21.5.2026**DDZ etapa 5****Silnice I/67 parc. č. 4927/1, MK3d parc. č. 4927/2****Popis prací**

Uložení gravitační stoky A, úsek Š5 – Š10 vč. přípojek, propoje stoky A-2 a provedení části odbočky stoky A-3, od č. 137 po č. 364 v délce 140m.

Práce budou provedeny otevřeným výkopem.

Dopravní řešení

Částečná uzavírka sil. I/67 – zúžení jednoho jízdního pruhu – směr Karviná v úseku od č. 137 po č. 364.

Průjezd zachován, řízení dopravy kyvadlově SSZ, délka řízeného úseku 150m.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK3b.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK54c.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 k obecnímu úřadu.

Navržená objízdná trasa

Silnice I/67- veřejně přístupná účelová komunikace na parc. 457/4, 457/2 – MK25c, délka objízdné trasy 500m

V této etapě stavby bude přemístěna autobusová zastávka „Dětmarovice, obecní úřad“ směr Karviná mimo pracovní úsek řízený SSZ.

Termín: 22.5. - 29.5.2026**DDZ etapa 6****Silnice I/67 parc. č. 4927/1, MK3b parc. č. 52/2, MK4d parc. č. 4927/4****Popis prací**

Přepojení přípojek 202, 204, 208 a odbočky zbývající část propoj stoky A-3, úsek od č. 137 po č. 364

Práce budou provedeny otevřeným výkopem.

Dopravní řešení

Částečná uzavírka sil. I/67 – zúžení jednoho jízdního pruhu – směr Bohumín v úseku od č. 137 po č. 364. Průjezd zachován, řízení dopravy kyvadlově SSZ, délka řízeného úseku 150m.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK3b.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK54c.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 k obecnímu úřadu.

Navržená objízdná trasa

Silnice I/67- MK3b – veřejná přístupná účelová komunikace na parc. č. 40 – MK4c, délka objízdné trasy 540m

Silnice I/67 – MK54c – MK26c, délka objízdné trasy 380m

V této etapě stavby bude přemístěna autobusová zastávka (směr Bohumín) mimo pracovní úsek řízený SSZ.

Termín: 30.5. - 25.6.2026**DDZ etapa 3****Silnice I/67 parc. č. 4927/1, MK3d parc. č. 4927/2****Popis prací**

Uložení gravitační stoky A, úsek Š10 – Š17 vč. přípojek a odboček stok A-4, A-5, A-6, A-7, A-8 od č. 364 po křižovatku sil. I/67 x MK28c u č. 110 (Dělnický dům) v délce 285m.

Práce budou provedeny otevřeným výkopem.

Dopravní řešení

Částečná uzavírka sil. I/67 – zúžení jednoho jízdního pruhu – směr Karviná v úseku od č. 364 po křižovatku sil. I/67 x MK28c u č. 110 (Dělnický dům). Průjezd zachován, řízení dopravy kyvadlově SSZ, délka řízeného úseku 290m.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK3b u COOP

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do veřejně přístupné účelové komunikace na parc. č. 457/4.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK4c

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK28c

Navržená objízdná trasa

Silnice I/67- MK3b – veřejná přístupná účelová komunikace na parc. č. 40 – MK4c, délka objízdné trasy 540m

Silnice I/67 – MK54c – MK26c, délka objízdné trasy 380m

V této etapě stavby bude přemístěna autobusová zastávka (směr Bohumín) mimo pracovní úsek řízený SSZ.

Termín: 26.6. - 4.7.2026**DDZ etapa 4****Silnice I/67 parc. č. 4927/1, MK4d parc. č. 4927/4, 4927/5, 4927/6, MK3b + MK6d parc. č. 52/2, MK4c parc. č. 4394/4,****Popis prací**

Uložení částí propojů gravitačních stok vč. přípojek, a to A-4 v délce 35m, A-5 propoj, A-7 v délce 47m, A-8 v délce 45m. Lokalita - úsek cca od č. 364 po křižovatku sil. I/67 x MK28c u č. 110 (Dělnický dům). Práce budou provedeny otevřeným výkopem.

Dopravní řešení

Částečná uzavírka sil. I/67 – zúžení jednoho jízdního pruhu – směr Bohumín v úseku od č. 364 po č. 110 (Dělnický dům). Průjezd zachován, řízení dopravy kyvadlově SSZ, délka řízeného úseku 290m.

Uzavírka MK3b u COOP v délce 40m.

Uzavírka MK4c v délce 50m

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do veřejně přístupné účelové komunikace na parc. č. 457/4.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK28c

Navržená objízdná trasa

Silnice I/67- MK3b – veřejná přístupná účelová komunikace na parc. č. 40 – MK4c, délka objízdné trasy 540m

Silnice I/67 – MK54c –MK26c, délka objízdné trasy 380m

V této etapě stavby bude přemístěna autobusová zastávka (směr Bohumín) mimo pracovní úsek řízený SSZ.

Termín: 5.7. - 31.7.2026**DDZ etapa 1****Silnice I/67 parc. č. 4927/1, MK3d parc. č. 4927/2, 4927/3****Popis prací**

Uložení gravitační stoky A, úsek Š17 – Š27 vč. přípojek a odboček stok A-9, A-10 (propoj), A-11, A-12 od křižovatky sil. I/67 x MK28c u č. 110 (Dělnický dům) po č.p. 15 v délce 265m.

Práce budou provedeny otevřeným výkopem.

Dopravní řešení

Částečná uzavírka sil. I/67 – zúžení jednoho jízdního pruhu – směr Karviná v úseku od křižovatky sil. I/67 x MK28c u č. 110 (Dělnický dům) po č. 15. Průjezd zachován, řízení dopravy kyvadlově SSZ, délka řízeného úseku 280m.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK28c

Uzavírka odbočení k Dělnickému domu

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK10b

V této etapě stavby bude dočasně vypnuto SSZ přechodu chodců u parkoviště dům lékařů č. 900.

Navržená objízdná trasa

Silnice I/67- MK10b, délka objízdné trasy 450m

Veřejně přístupná účelová komunikace na parc. č. 457/4 – MK26c - MK29c – MK28c, délka objízdné trasy 790m

Termín: 1.8. - 13.8.2026**DDZ etapa 2****Silnice I/67 parc. č. 4927/1, MK4d parc. č. 4927/6****Popis prací**

Uložení částí gravitačních kanalizačních přípojek a odboček stok A-11, A-12. Lokalita úseku od č. 22 po č. 224, délka úseku cca 310m.

Práce budou provedeny otevřeným výkopem.

Dopravní řešení

Částečná uzavírka sil. I/67 – zúžení jednoho jízdního pruhu – směr Bohumín v úseku č. 22 po č. 224. Průjezd zachován, řízení dopravy kyvadlově SSZ, délka řízeného úseku 310m.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK28c

Uzavírka odbočení k Dělnickému domu

Uzavírka odbočení parkoviště u domu lékařů č. 900

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK10b

V této etapě stavby bude dočasně vypnuto SSZ přechodu chodců u parkoviště dům lékařů č. 900.

Navržená objízdná trasa

Silnice I/67- MK10b, délka objízdné trasy 450m

Veřejně přístupná účelová komunikace na parc. č. 457/4 – MK26c - MK29c – MK28c, délka objízdné trasy 790m

Provedení obnovy obrusné vrstvy silnice I/67: 14.8.2026 – 15.8.2026, 17.8.2026

v úseku pravý jízdní pruh ve směru z Bohumína do Karviné, od nemovitosti č. 224 po nemovitost č. 45 (křižovatka sil. I/67 x MK7c). Pro asfaltaci budou použity stejné návrhy DDZ, které byly použity pro provedení výkopových prací.

14.8.2026 DDZ etapa č. 8

15.8.2026 DDZ etapa č. 3

17.8.2026 DDZ etapa č. 1

18.8.– 19.8.2026 Frézování obrusné vrstvy jeden jízdní pruh – pravý jízdní pruh ve směru z Bohumína do Karviné

Úsek od nemovitosti č. 1084 po nemovitost č. 98

Doprava bude řízena pomocí regulovčků.

Termín: 20.8. - 24.8.2026

DDZ etapa 11

Silnice I/67 parc. č. 4927/1, MK10c, parc. č. 118

Popis prací

Uložení gravitační stoky A-15, úsek DP-03 – část po Š204 v délce 20m.

Práce budou provedeny otevřeným výkopem

Dopravní řešení

Uzavírka MK10c u č. 31 od křižovatky se sil. I/67 po č. 1108. Délka uzavřeného úseku 15m.

Částečná uzavírka sil. I/67 – zúžení jednoho jízdního pruhu směr Bohumín v délce 12m, průjezd zachován..

Bez navržené objízdny trasy

Termín: 25.8. - 13.9.2026

DDZ etapa 12

Silnice I/67 parc. č. 4927/1, MK7d parc. č. 4928

Popis prací

Uložení gravitační stoky A-15, úsek Š204 – Š207 (propoj na Š208), stoka US4, stoka A-15-1-1 (propoj), uložení přípojky 239 - otevřeným výkopem.

Uložení výtlačné kanalizace stoka B-5 úsek od Š-U4 po odbočku přípojka 274. Bezvýkopově – protlakem – otevřeným výkopem budou provedeny montážní jámy protlaku (startovací – cílová), montážní jámy pro provedení propojení přípojek, jámy pro ověření umístění stávajících inženýrských sítí.

Úsek od č. 258 po č. 843. Délka úseku 330m

Dopravní řešení

Částečná uzavírka sil. I/67 – zúžení jednoho jízdního pruhu – směr Karviná v úseku č. 258 po č. 843. Průjezd zachován, řízení dopravy kyvadlově SSZ, délka řízeného úseku 335m.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK10c

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK24c

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do veřejně přístupné účelové komunikace na parc. č. 186/1

Bez navržené objízdny trasy

Termín: 14.9. - 4.10.2026

DDZ etapa 13

Silnice I/67 parc. č. 4927/1, MK7d parc. č. 4928

Popis prací

Uložení výtlačné kanalizace stoka B-5 úsek vč. přípojek od odbočky přípojka 274 po přípojku 291. Bezvýkopově – protlakem – otevřeným výkopem budou provedeny montážní jámy protlaku (startovací – cílová), montážní jámy pro provedení propojení přípojek, jámy pro ověření umístění stávajících inženýrských sítí.

Úsek od č. 843 po č. 1385. Délka úseku 310m

Dopravní řešení

Částečná uzavírka sil. I/67 – zúžení jednoho jízdního pruhu – směr Karviná v úseku č. 843 po č. 1385.

Průjezd zachován, řízení dopravy kyvadlově SSZ, délka řízeného úseku 320m.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK13c (p.č. 248, 251)

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do veřejně přístupné účelové komunikace na parc. č. 267, uzavírka VÚK v délce 30m – uložení KP 219, 288.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do veřejně přístupné účelové komunikace na parc. č. 284

Navržená objízdna trasa

MK25c – MK9b – MK54c, délka objízdny trasy 1,7 km

MK7c – MK11c – MK13c, délka objízdny trasy 980m

Termín: 5.10. - 25.10.2026

DDZ etapa 14

Silnice I/67 parc. č. 4927/1, MK8d parc. č. 4927/8

Popis prací

Uložení výtlačné kanalizace stoka B-5 vč. přípojek, úsek od odbočky přípojka 291 po přípojku 301. Bezvýkopově – protlakem – otevřeným výkopem budou provedeny montážní jámy protlaku (startovací – cílová), montážní jámy pro provedení propojení přípojek, jámy pro ověření umístění stávajících inženýrských sítí.

Úsek od č. 1385 po č. 98. Délka úseku 186m

Dopravní řešení

Částečná uzavírka sil. I/67 – zúžení jednoho jízdního pruhu – směr Karviná v úseku č. 1385 po č. 98.

Průjezd zachován, řízení dopravy kyvadlově SSZ, délka řízeného úseku 190m.

Uzavírka odbočení ze sil. I/67 do MK8b

Navržená objízdna trasa

MK8b – MK27c – MK9b – MK25c – MK58c – veřejná účelová komunikace parc. č. 279, 284, délka objízdny trasy 2,9km

Provedení obnovy obrusné vrstvy silnice I/67: 26.10.2026 – 31.10.2026

v úseku pravý jízdní pruh ve směru z Bohumína do Karviné, od nemovitosti č. 1084 po nemovitost č. 98
Pro asfaltaci budou použity stejné návrhy DDZ, které byly použity pro provedení výkopových prací.

26.10. - 27.10.2026 DDZ etapa č. 12

28.10. - 29.10.2026 DDZ etapa č. 13

30.10. - 31.10.2026 DDZ etapa č. 14

Po dobu pracovní směny bude vlastníkům nemovitostí umožněn přístup k nemovitostem a dále bude umožněn jezd do uzavřeného úseku složkám IZS.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument nebyl podepsán.

Typ vstupního dokumentu: .PDF
Otisk vstupního souboru: FOA8F9658FBA4C884CE1897AC3AC3623FAB774A7CF1665072E21A27DEAD14CD4
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

6.3.2026

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Moravskoslezský kraj