



Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Mgr. Zuzana Kabelková
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Oddělení regionálního rozvoje
28. října 2771/117
702 00 Ostrava

Č.j.: OUHAJ 2593/2025/OHvS/Sme
Vyřizuje: Šmehýl, kl. 110

Háj ve Slezsku dne 26.11.2025

Věc: **Žádost o prodloužení termínu realizace**

Program: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2025
(RRC/01/2025)

Akce: Chodníky 2025 – Háj ve Slezsku

Číslo smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK – 00718-2025-RRC

Dobrý den,

dovoluji si touto cestou **požádat o prodloužení smluvně stanoveného termínu realizace výše uvedeného, dotačně podpořeného, investiční akce do 30.06.2026.**

O d ů v o d n ě n í

Naše obec, jako úspěšný žadatel o výše uvedenou dotační podporu z dotačního programu MSK – Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2025 (RRC/01/2025) získal na výše uvedenou investiční akci dotační podporu, kdy jednou ze smluvních podmínek bylo i dosažení stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31.12.2025.

Dne 30.6.2025 podal žadatel – stavebník žádost o povolení stavby „Chodník ulice Na Hájku, Háj ve Slezsku - Smolkov a Chodník ulice Hlavní – Chabičov, SO 101 – Chodník ulice Na Hájku“. Stavební povolení bylo vydáno dne 20.10.2025 a právní moci nabylo dne 19.11.2025.

V kontextu této skutečnosti a navazujícího zimního období je nutno přijmout fakt, že zhotovení vlastního dotačního projektu – chodníku z hlediska technologického by bylo v daném ročním období značně komplikované, ne-li neproveditelné. Žadatel o dotaci nemohl přímo ovlivnit délku stavebního řízení a jeví se mu jako vhodnější přesunout realizaci daného dotačního projektu na 1. pololetí roku 2026, což je technicky proveditelné. Během zimního období není možné s ohledem na počasí provádět práce

v odpovídající kvalitě. Žadatel provedl výběrové řízení na zhotovitele stavby s výsledným rozhodnutím již v srpnu 2025. Stavební práce však mohly být zahájeny až po vydání stavebního povolení a nabytím právní moci, tedy až od 20.11.2025. Vzhledem k rozsahu stavby a počasí v tomto období není možné akci dokončit do 31.12.2025.

Dovolujeme si z výše uvedených důvodů požádat o prodloužení termínu pro ukončení fyzické realizace díla včetně závěrečného vyúčtování do výše uvedeného termínu.

Přílohy:

- Rozhodnutí – Povolení stavby
- Sdělení o nabytí právní moci Povolení stavby

Za pochopení celkové situace a za Vaši vstřícnost si dovoluujeme předem poděkovat.

S pozdravem

Karel
Palovský

Digitálně podepsal
Karel Palovský
Datum: 2025.11.26
16:15:22 +01'00'

[otisk úředního razítka]

Karel Palovský
starosta obce Háj ve Slezsku

Za správnost vyhotovení : Martin Šmehýl – referent, technik obce

Obdrží:

1. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, IDDS : 8x6bxsd
- 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
2. 2x ad. a.

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu – Mgr. Zuzana Kabelková
28. října 117
702 00 Ostrava

V Jindřichově dne 13. 1. 2026

**Žádost o prodloužení termínu pro uznatelnost úhrady nákladů - projekt „Modernizace sálu
společenského domu Jindřichov“, Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2025**

Obci Jindřichov byla na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, č. smlouvy 01279/2025/RRC (dále jen „smlouva“), poskytnuta dotace ve výši 500 000 Kč z Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2025 na realizaci projektu „**Modernizace sálu společenského domu Jindřichov**“ (dále jen „projekt“).

Projekt byl zrealizován dle podmínek smlouvy, tj. do 31.12.2025, čímž bylo dosaženo stanoveného účelu. Konkrétně byly práce dokončeny a předány k datu 29.12.2025, mezi obcí a dodavatelem byl sepsán předávací protokol. Náklady na projekt rovněž vznikly ve stanoveném období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.

Bohužel ze strany obce došlo k opomenutí podmínky Smlouvy, uvedené v čl. VI., bodě 1. a) která stanoví, že náklad musí nejenom vzniknout, ale i být uhrazen v období realizace projektu, tj. do 31.12.2025. Obec Jindřichov v tomto nezáměrně pochybila, když druhou, závěrečnou fakturu č. 2025097 ze dne 29.12.2025 ve výši 119 064 Kč (dále jen „faktura“) uhradila dodavateli až dne 9.1.2026 (fakturu i výpis z účtu o úhradě faktury dokládáme v příloze této žádosti).

Dovolujeme si tímto požádat o prominutí uvedeného pochybení a uznání úhrady nákladů faktury č. 2025097 dnem 9.1.2026 a tím schválení uznatelnosti faktury č. 2025097 ve výši 119 064 Kč do závěrečného vyúčtování projektu.

Velmi děkujeme za pochopení a vstřícný přístup,
s pozdravem

Martin Korduliak
starosta obce

Martin Korduliak

Digitálně podepsal
Martin Korduliak
Datum: 14.01.2026
07:09:27 SEČ

Přílohy:

- faktura č. 2025097 ze dne 29.12.2025
- výpis z bankovního účtu o úhradě faktury č. 2025097

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 14.01.2026 12:05:30.

Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 14.01.2026 7:09:34. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 01699A5B, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Martin Korduliak, Obec Jindřichov.

Elektronický podpis byl označen kvalifikovaným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 14.01.2026 12:05:30.

Kvalifikované elektronické časové razítko bylo shledáno platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 14.01.2026 9:27:34. Údaje o časovém razítku: datum a čas 14.01.2026 7:09:33, číslo kvalifikovaného časového razítka 0140C222, kvalifikované časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Typ vstupního dokumentu: .PDF
Otisk vstupního souboru: A9D351AE313FEADB50A5E46822C833B41555D1E8D29148F985BFCE288C052C47
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:
Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:
14.1.2026

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
Moravskoslezský kraj



KUMSP0129S4H

Město Albrechtice

nám. ČSA 27/10, 793 95 Město Albrechtice

IČ: 00296228

Moravskoslezský kraj

28. října 2771/117

702 00 Ostrava

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad podatelna		Zpracov.
Došlo: 01.12.2025		Spis. zn.
Č.J.: MSK	154645	Sk. zn./lh.
Listy: 1	Přílohy: 1	

OP

Město Albrechtice, 20. 11. 2025

Žádost o prodloužení termínu realizace Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00550/2025/RRC

Dobrý den,

žádáme tímto o prodloužení termínu realizace Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00550/2025/RRC určenou k úhradě uznatelných nákladů na realizaci projektu „Prototyp autobusové zastávky“.

Důvodem této žádosti je aktuální situace na trhu dodavatelů a výrobců konstrukčních prvků potřebných pro realizaci projektu. V důsledku mimořádné zátěže způsobené povodněmi v roce 2024 jsou kapacity výrobců stále naplněny, neboť tito dodavatelé nadále pracují na zakázkách souvisejících s obnovou postižených území. Tato skutečnost má přímý dopad na dostupnost a termíny dodání materiálu a komponent potřebných pro realizaci našeho projektu.

Vzhledem k výše uvedenému si dovoluujeme požádat o prodloužení termínu realizace projektu do 31.12.2026.

Prodloužení lhůty považujeme za nezbytné, aby mohl být projekt dokončen v požadované kvalitě a za dodržení všech podmínek.

Děkujeme za zvážení naší žádosti a vstřícnost. V případě potřeby dalších informací jsme připraveni je neprodleně doplnit.

Děkujeme za vstřícné posouzení žádosti.

S pozdravem



Ing. Jana Murová, starostka





Obec Staré Heřminovy

Staré Heřminovy 129,
PSČ 793 12, okres Bruntál

Váš dopis zn.:

Ze dne :

Č.j. :

Sp.zn. :

Moravskoslezský kraj

Krajský úřad

Mgr. Martin Radvan, LL.M.

vedoucí odboru RR a CR

28. října 117, 702 18 Ostrava

Vyřizuje : Skotnicová Daniela

tel. : 555 502 000, 725 141 163

e-mail: obec.st.herminovy@razdva.cz

Staré Heřminovy dne : 25.3.2024

Žádost o prodloužení termínu realizace.

Název programu : Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2025

Název projektů :

Rozšíření a modernizace veřejného osvětlení v obci Staré Heřminovy

Ev.č. smlouvy: 01871/2025/RRC

Žadatel : Obec Staré Heřminovy, IČ: 00576077

se sídlem : Staré Heřminovy 129, 793 12

Výše dotace: 402 600,00 Kč

Vážený pane magistře,

prostřednictvím Vás i Vašeho odboru si dovoluujeme zdvořile požádat Radu a Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje o prodloužení termínu realizace výše uvedeného projektu do 30. 6. 2026, s tím, že závěrečné finanční vyúčtování poskytnuté investiční dotace bude předloženo nejpozději do 20. 7. 2026.

Odůvodnění žádosti.

Předmětem projektu je rozšíření a modernizace veřejného osvětlení v obci Staré Heřminovy.

Vzhledem k technickým potížím systému elektronické podatelny Moravskoslezského kraje při podání žádosti a dokládání nezbytných podkladů k uzavření smlouvy byla smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje podepsána až dne 15. září 2025. V měsíci říjnu 2025 byla následně vyhlášena výzva k podání nabídek na zhotovitele stavby. Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 6. 11. 2025 bude schválen dodavatel stavby i návrh kupní smlouvy.

S ohledem na dodací lhůty potřebného materiálu a možné nepříznivé klimatické podmínky v zimních měsících nelze ze strany zhotovitele garantovat dokončení stavebních prací do původního termínu 31. 12. 2025.

Plánovaný harmonogram realizace

1. Výběr dodavatele stavby: říjen–listopad 2025

2. Vlastní realizace stavby: leden–červen 2026

Na základě usnesení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 4/210 ze dne 16. 6. 2025 a uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace č. 01871/2025/RRC byla obci poskytnuta záloha finančních prostředků ve výši 322 080 Kč.

Z výše uvedených důvodů si dovoluujeme požádat o vstřícné posouzení situace a souhlas s prodloužením termínu realizace projektu „Rozšíření a modernizace veřejného osvětlení v obci Staré Heřminovy“ nejpozději do 30. 6. 2026.

Doplňující informace o činnosti obce.

Jsme malá obec, která v letech 2018–2025 realizovala řadu významných investičních akcí s využitím krajských, národních i evropských dotačních programů, např.:

- rekonstrukce bytového domu pro PČB,
- rekonstrukce průmyslové haly pro sběrný dvůr,
- výstavba chodníků v průtahu obcí,
- rekonstrukce mostu ev. č. 6 a lávek přes potok Stará Voda poškozených povodní 2017,
- vybudování technické infrastruktury v lokalitě *Za Úředníčkem* pro výstavbu rodinných domů,
- rekonstrukce kulturního domu v rámci energetických úspor,
- odkanalizování obce formou DČOV.

Realizace těchto projektů významně zatížila obecní rozpočet. Možnost využít dotační program Moravskoslezského kraje na rekonstrukci veřejného osvětlení proto považujeme za velmi cennou a důležitou.

Děkujeme za pochopení a vstřícné posouzení naší žádosti.

S úctou



Daniela Sládková
starostka obce
Obec Staré Heřminovy