



Armáda spásy v České republice, z. s.
Petržilkova 2565/23, 15800 Praha 5
Česká republika
IČ: 406 13 411

T: +420 251 106 424
E: ustredi@armadaspasy.cz
IS DS: iacap5u
www.armadaspasy.cz

**Srdce Bohu,
ruce lidem**

Vyřizuje: Veronika Vatrťová Kmentová
telefon: +420 777 497 010
E-mail: veronika.vatrťova.kmentova@armadaspasy.cz
Datum: 7. 5. 2025

RRC – Oddělení strukturálních fondů
Bc. Monika Schromová, projektový manažer

Moravskoslezský kraj
KRAJSKÝ ÚŘAD
28. října 2771/117
702 00 Ostrava

Žádost o posunutí termínu realizace projektu KSS 1/2024 „Humanizace a odstraňování bariér v Domově Přístav“ do 31. 12. 2025

Vážená paní Schromová,

obracím se na Vás ve věci projektu **„Humanizace a odstraňování bariér v Domově Přístav Frýdek-Místek“**, financovaného z Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2024, v rámci dotačního titulu **KSS 1/24**, realizovaného Armádou spásy v České republice, z. s., IČO: 40613411, sociální službou reg. číslo 1946534, **na základě smlouvy č. 03129/2024/RRC**.

Projekt obsahuje tři aktivity a jsou ve fázi:

1. Instalace klimatizace – nyní probíhá instalace
2. Instalace zásuvné dělicí stěny ve společenské místnosti suterénu – je dodavatelem vyrobena s úhradou zálohové platby ve výši 50% dne 5. 9. 2024 a čeká na možnost instalace
3. Nákup schodolezu – nákup zrealizován

Dne 15. 9. 2024 došlo v důsledku povodní k vytopení 1. podzemního podlaží Domova Přístav Frýdek-Místek, kde se nachází společenská místnost, sklady, dílna, šatny, kanceláře, aktivizační místnost a prádelna. Jedna z aktivit projektu – instalace zásuvné dělicí stěny – má být realizována právě ve společenské místnosti, která byla povodní výrazně poškozena. Přes veškeré snahy vlastníka budovy (město Frýdek-Místek) se dosud nepodařilo provést potřebné opravy, neboť bylo nutné vypracovat projekty řešení, zajistit vyjádření hydrogeologa a připravit technologický postup oprav. Podle sdělení magistrátu města Frýdek-Místek je předání staveniště a zahájení oprav plánováno až v polovině května 2025. Následné práce (opravy omítek, výměna dlažby, malování aj.) a technologické lhůty, včetně návaznosti jednotlivých firem, znamenají, že původní termín dokončení projektu do 30. 6. 2025, stanovený v čl. V. odst. 2 písm. c) smlouvy, nebude možné dodržet.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti, které jsme nemohli ovlivnit, **žádáme o posunutí termínu realizace projektu do 31. 12. 2025** a o projednání této změny.

V případě potřeby rádi poskytneme další informace nebo součinnost.

S pozdravem

Ing. Bc. Hana Buřiková,
Oblastní ekonom pro Moravskoslezský kraj