

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor kultury a památkové péče
Mgr. Karin Vitásková
vedoucí odboru
28. října 2771
702 00 Ostrava

Naše značka: M+/137/2025
Vyřizuje: Ph.D. Květa Jordánová
Datum: 28. 04. 2025

Předmět: Žádost o prodloužení termínu plnění projektu Demontáže, transferu, uložení a dokumentace tří technických kulturních památek

Vážená paní magistro,

obracíme se na Vás s prosbou o součinnost ve věci prodloužení termínu plnění projektu Demontáže, transferu, uložení a dokumentace tří technických kulturních památek, který je spolufinancován dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, č. j. 04599/2024/KPP.

Konkrétně se jedná o movité kulturní památky, zapsané pod rej. č. 101686, tzv. soubor parní divize, nacházející se v objektu kovárny a lisovny ve Vítkovicích.

Důvodem předložení žádosti o prodloužení termínu plnění projektu je prodleva s demoličními pracemi na objektu haly, ve které se zmíněné technické památky nacházejí (parc. č. 927/20, k. ú. Ostrava-Vítkovice). Ačkoliv byly zahájeny veškeré nezbytné kroky k naplnění předmětu smlouvy, v důsledku zdržení demoličních prací (odstranění střešní krytiny a příhradových vazníků) v budově bývalé kovárny a lisovny ze strany vlastníka budovy, došlo k časové prodlevě a nejsme schopni dodržet termín plnění projektu, kterým je 30. 06. 2025. Očekáváme, že stavební práce budou v nejbližší době zahájeny. Přesto prosíme o prodloužení termínu plnění smlouvy do konce tohoto roku se zohledněním zúčtovacího období, tedy do 30. 11. 2025.

Děkuji za vyhovění naší žádosti a jsem s pozdravem

Ing. arch. Naděžda Goryczková
ředitelka MUSEum+

