

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



Horní nám. 69, 746 01 Opava
Odbor rozvoje města a strategického plánování
Magistrátu města Opavy



MMOPX02FZIWO

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: MMOP 150215/2025 / 18639/2025/RMSP

Vyřizuje: Ing. Martina Heisigová

Pracoviště:

Telefon: 553 756 352

Fax: 553 756 141

E-mail: martina.heisigova@opava-city.cz

Datum: 03.09.2025

Moravskoslezský kraj

Krajský úřad

Mgr. Lucie Hochmanová

Vedoucí oddělení strukturálních fondů

28. října 2771/117

702 00 Ostrava

Žádost o změnu termínu ukončení realizace akce „Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě“; agendové číslo 01766/2025/ŠMS

Vážená paní vedoucí,

v souvislosti s realizací projektu „Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě“, agendové číslo 01766/2025/ŠMS se statutární město Opava, jakožto příjemce investiční dotace na výše uvedený projekt na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 10. 07. 2025, na Vás obrací s žádostí o posunutí termínu ukončení realizace akce vč. termínů souvisejících plnění takto:

	původní termín	nový termín
Realizace akce (projektu):	31. 07. 2026	31. 08. 2026
Předložení dokumentace		
k závěrečnému vyhodnocení akce:	31. 08. 2026	31. 09. 2026

Zdůvodnění:

V průběhu fyzické realizace stavby se objevily nepředvídatelné okolnosti bránící dokončení projektu do původní stanovené lhůty 30. 4. 2026. Tyto okolnosti se týkají zjištěného statického stavu trafostanice, který v tuto chvíli vyžaduje nutné zásahy tak, aby mohlo dojít k řádnému napojení objektu zimního stadionu právě na tuto energetickou rozvodnu.

Projektová dokumentace DÚR/DSP výše uvedeného projektu rekonstrukce a přístavby zimního stadionu předpokládala, a takto byla veřejná zakázka na zhotovitele díla v režimu Design & build soutěžená, že stávající objekt trafostanice (1.NP) bude zachován bez podstatných stavebních úprav. Tento předpoklad

vycházel z daného stavu objektu trafostanice k vyhlášení soutěže a zároveň akcentoval skutečnost, že objekt byl ve vlastnictví Moravskoslezského kraje.

V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že 1. NP objektu trafostanice vykazuje výrazné statické poruchy a jeho ponechání v rámci rekonstruovaného zimního stadionu je technicky nevhodné. Na základě statického posouzení ze dne 27. 3. 2024 společností ATELIÉR SUKDOLÁK s.r.o, viz příloha č. 1 tohoto dopisu, a skutečnosti, že objekt přešel do vlastnictví statutárního města Opavy, bylo rozhodnuto o vymístění technologie trafostanice (majetek ČEZ), zbourání objektu, osazení prefabrikovaného ŽB kiosku, navrácení technologie trafostanice a dokončení stavebních úprav spojených se zakomponováním trafostanice do hmoty zimního stadionu (střecha, fasáda, napojení na sousední objekt v majetku Moravskoslezského kraje apod.). Původní stav, kdy bourací práce neřešily předmětnou trafostanici a nový stav zapojení trafostanice je součástí přílohy č. 2.

Výše navržené řešení vyžaduje součinnost společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (dále jen „ČEZ“), která musí provést veškeré práce spojené s přemístěním technologie trafostanice mimo objekt a opětovně do objektu (kioskové trafostanice). Jedná se mimo jiné o vyprojektování přeložky včetně zajištění povolení záměru, vlastní realizaci – mobilní trafostanice, a to včetně veškeré administrativy spojené s výběrovými řízeními, povoleními atd. V důsledku legislativního rámce a zdoluhavých procesů nastavených ve společnosti ČEZ Distribuce, a.s. je statutární město Opava odkázáno na termíny určované společností ČEZ Distribuce, nicméně dne 21. 8. 2025 byla uzavřena smlouva mezi statutárním městem Opava a ČEZ číslo Z_S24B_12_8120096719, která stanovila konečný nejzazší termín realizace díla ČEZ na 02/2026 viz příloha č. 3.

Tato skutečnost má negativní vliv na další průběh prací na rekonstrukci zimního stadionu. Následné stavební práce spojené s dokončením stavební části objektu trafostanice, nastavení systému technologií zimního stadionu a smluvně dohodnuté dvouměsíční období provozních zkoušek představují časově cca 6 měsíců, a to znamená garanci dokončení rekonstrukce včetně kolaudačního řízení do 31. 08. 2026.

Na základě výše uvedeného žádáme o projednání naší žádosti o posun termínu realizace podpořeného projektu „Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě“ a věříme ve schválení této změny tak, aby bylo možné dosáhnout účelu daného projektu.

V případě dotazů se, prosím, obraťte na Ing. Martinu Heisigovou, vedoucí odboru rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy, tel. +420 553 756 352, e-mail: martina.heisigova@opava-city.cz.

S pozdravem

Ing. Martina Heisigová, v. r.
Vedoucí odboru rozvoje města a strategického plánování
Magistrát města Opavy