

Váš dopis zn:
Ze dne:
Naše značka: OUB/520/2026
Vyřizuje: Nikol Šebestová
Tel.: 558 445 216
E-mail: n.sebestova@baska.cz
Datum: 5.2.2026

Moravskoslezský kraj
Krajský úřad
Mgr. Lucie Čížková
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
28. října 117
702 18 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu dokončení projektu

Obec Baška uzavřela dne 19. 07. 2022 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02488/2022/RRC a dne 21. 04. 2024 Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02488/2022/RRC/1 na realizaci projektu Cyklostezka „Baška, lávka u železniční stanice - Pržno“.

Při projednávání trasy cyklostezky s vlastníky dotčených pozemků vyjádřili někteří vlastníci nesouhlas s navrženou trasou přes své pozemky. Tato skutečnost a neexistence náhradní trasy nám neumožní dokončení projektu v termínu uvedeném ve smlouvě, neboť u některých pozemků budeme nuceni realizovat vyvlastňovací řízení. Dovolujeme si Vás tímto požádat o prodloužení termínu dokončení projektu uvedený v článku V. odst. 3 písm. c) z původního termínu 30.4.2026 na nový termín 30.4.2028, a prodloužení také dalších termínů souvisejících s dokončením projektu.

Děkujeme Vám za Vaši vstřícnost.

S pozdravem



Roman Tomis
vedoucí odboru