

Váš dopis značky:

Ze dne:

naše značka:

vyřizuje: R. Bělová

tel:

fax:

e-mail: r.belova@slezkadiakonie.cz

V Českém Těšíně dne: 9.1.2026

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor sociálních věcí
Mgr. Aleš Neuwirth
28.října 117
702 18 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu – č. 02209/2025/SOC

Vážený pane Neuwirthe,

obracíme se na Vás s žádostí o prodloužení termínu realizace projektu „**Zahrada SILOE Ostrava pro všechny a bez bariér**“ (č. smlouvy 02209/2025/SOC) **do 31.12.2026**. Původní termín realizace projektu je do 30.6.2026.

Projekt je realizován v rámci Programu na podporu zvýšení kvality sociálních služeb poskytovaných v Moravskoslezském kraji na rok 2025, dotační titul KSS 1/25 – Podpora materiálních, technických a hygienických podmínek pro poskytování sociálních služeb

Projekt řeší vybudování **bezbariérové rampy**, která zajistí přímý a bezpečný vstup do zahrady jak z pobytové služby v 1. NP, tak z prostor jídelny navazující na centrum denních služeb. Snadný a důstojný přístup do zahrady tak bude bez bariér umožněn jak klientům pobytových, tak ambulantních služeb.

Projekt je realizován v reakci na povodňovou situaci ze září 2024, kdy došlo k zatopení suterénu a sklepních prostor v objektu a zároveň byla zničena celá zahrada, včetně elektrické plošiny, která sloužila pro přesun klientů do zahrady, ale svůj účel neplnila dobře.

V návaznosti na situaci byl zpracován celkový investiční záměr, který byl předložen k financování ze zdrojů dotací MPSV na řešení povodňových škod, dále v rámci spolufinancování z dotačního programu MSK, z města Ostrava a z dalších nadací a fondů. Vybudování bezbariérové rampy je součástí této větší rekonstrukce.

Pro realizaci rekonstrukce objektu bylo zásadním parametrem získání dotačních prostředků z MPSV a až následně bylo možno zadat zpracování stavební projektové dokumentace a získání stavebního povolení. Protože dotační prostředky z MPSV byly získány až na podzim 2025, stavební povolení očekáváme na jaře 2026. Do konce ledna 2026 budou projektantem dle smlouvy dokončeny projekční práce.

V souvislosti s tím není časově možné zrealizovat vybudování bezbariérové rampy do 30.6.2026, protože navazuje na další stavební procesy na budově, které budou probíhat až po získání všech potřebných povolení. Celková rekonstrukce poškozených částí objektu bude probíhat nejdéle do 31.12.2027.

Žádáme proto o prodloužení realizace projektu 02209 na vybudování bezbariérové rampy do 31.12.2026, kdy se podaří rampu postavit v časové souslednosti s pracemi na rekonstrukci poškozeného objektu.

Děkujeme za projednání naší žádosti v orgánech kraje a přeji vše dobré do dalších dní,


Mgr. Zuzana Filipková, Ph.D.
Ředitelka


 **Slezská diakonie**
Na Nivách 7
737 01 Český Těšín
IČ: 664 685 62
tel.: 558 764 333, fax: 558 764 301
ustredi@slezkadiakonie.cz
www.slezkadiakonie.cz

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument nebyl podepsán.

Typ vstupního dokumentu: .PDF
Otisk vstupního souboru: 0B21236E782E184B1C44F3060AE6B737C65A925978F62F426806FD2DFB7AD07D
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

12.1.2026

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Moravskoslezský kraj