



MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

NÁMĚSTEK HEJTMANA KRAJE

28. října 117, 702 18 Ostrava



Váš dopis zn.:

Ze dne: 13. 11. 2015
Čj: MSK 143263/2015
Sp. zn.: ZDR/9102/2015/Pla
527 V5

Vyřizuje: Ing. Jaroslav Plaček
Odbor: Odbor zdravotnictví
Telefon: 595 622 653
Fax: 595 622 486
E-mail: posta@msk.cz
Datum: 2015-11-27

TRANSKONTAKT – MEDICAL s.r.o.

Ing. Jozef Kalavský
Na Zatlance 5
150 00 Praha 5

Vyjádření k žádosti o prominutí smluvní pokuty

Vážený pane inženýre,

Moravskoslezský kraj obdržel dne 18. 11. 2015 Vaši žádost o přezkoumání důvodů udělení smluvní pokuty a prominutí smluvní pokuty, vyčíslené fakturou č. 2015500203, a vystavené na základě pozdního předání dodávky mobiliáře v rámci projektu „Pavilon chirurgických oborů v Nemocnici ve Frýdku-Místku, p.o.“.

Výše uvedená žádost o prominutí smluvní pokuty obsahuje pět důvodů, kterými odůvodňujete pozdní předání dodávky mobiliáře. Mimo jiné se uvádí:

- V průběhu montáže interiéru dle smluvního výkazu – výměr, nemocnice požádala o další doplnění nad rámec smlouvy a úpravy některých dodávaných dílčích částí. Bylo dohodnuto, že tyto práce navíc naše společnost provede v rámci plnění zakázky, ale tyto práce zákonitě prodloužily dokončení díla a zadavatel se vyjádřil, že předávací protokol bude podepsán až po ukončení všech montáží včetně nových požadavků nemocnice.
- Při montáži jsme postupovali dle stavební připravenosti a v přímé návaznosti na stavební dokončení jednotlivých pater (5. patro – přízemí).
- Dokončení přízemí muselo být posunuto z důvodu zatopení místnosti, kam měly být umístěny kuchyňské linky, a muselo se počkat na vyschnutí podlah, aby následně nedošlo k poškození dodávaného interiéru. Šatní skříňky, které byly v těchto inkriminovaných místnostech dočasně uloženy, musely být z důvodu poškození vodou vyrobeny znovu.
- V červenci byla měněna elektroinstalace u pultů v recepcích, tyto musely být demontovány a po nových stavebních úpravách znovu namontovány.
- Při slavnostním otevření 4/8 byl veškerý interiér namontovaný, ale z důvodu řádných dovolených nastalo období, kdy ze strany zadavatele nebyla kompetentní osoba k předání/převzetí.



Na základě těchto odůvodnění Vás žádám o doplnění a bližší specifikaci těchto důvodů a zvláště pak o předložení dokumentů a záznamů komunikace, potvrzující Vaše odůvodnění.

„otisk razítka“

Ing. Jiří Martinek, v. r.
náměstek hejtmána kraje

Za správnost vyhotovení: Ing. Jaroslav Plaček

