

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
Odbor regionálního rozvoje
Bc. Pavla Tichá
28. října 117
702 18 Ostrava

V Lichnově, 8. 4. 2025

Žádost o prodloužení termínů – projekt „ČOV 5 – 3. etapa“

V souvislosti se Smlouvou o poskytnutí dotace z Moravskoslezského kraje uzavřené mezi Obcí Lichnov a Moravskoslezským krajem (dále jen „Smlouva“) si dovoluujeme požádat k projektu „ČOV 5 – 3. etapa“ o:

- prodloužení termínu realizace projektu do **30. 9. 2025**
- prodloužení termínu pro předložení závěrečného vyúčtování projektu do **30. 10. 2025**
- prodloužení termínu pro předložení dokladu že žádost o spolufinancování splnila kritéria formálních náležitostí a přijatelnosti/ realizace záměru vlastními prostředky do **31. 12. 2027.**

Důvodem naší žádosti je to, že vzhledem k povodním v září 2024 musely být práce na projektové dokumentaci na tři měsíce přerušeny a pokračovaly až v lednu 2025. Pro úspěšné vydání st. povolení na projektovou dokumentaci na „ČOV 5 – 3. etapa“ bylo dále zapotřebí změnit ÚP obce. Změna č. 3. ÚP byla vydána zastupitelstvem obce 4. 12. 2024 a předána pořizovatelem – odborem výstavby a životního prostředí MěÚ v Krnově 21. 1. 2025. Samotný odbor výstavby a životního prostředí v Krnově, který bude vydávat st. povolení je zavalen žádostmi z celého ORP. Předpoklad zahájení řízení o vydání st. povolení je tak až v červnu 2025. Díky těmto posunům nebude reálně možné splnit termíny stanovené ve Smlouvě s Moravskoslezským krajem. Abychom se vyhnuli nesplnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, dovoluujeme si vás tímto požádat o prodloužení termínů k projektu „ČOV 5 – 3. etapa“, jak je uvedeno výše.

Název programu:	Program na podporu přípravy projektové dokumentace
Dotace pro rok:	2023
Název projektu:	ČOV 5 – 3. etapa
Žadatel:	Obec Lichnov
Číslo smlouvy:	03568/2023/RRC

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti.
S pozdravem

Marta Otisková
starostka