

Moravskoslezský kraj
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
28. října 117
702 18 Ostrava

V Bohumíně dne 20. října 2025

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU

Žadatel: 
Adresa realizace projektu: 
Číslo smlouvy: 00909/2025/KPP
Název projektu: Rekonstrukce fasády objektu nám. Svobody 43, Starý Bohumín

Vážení,

Dovoluji si tímto požádat o prodloužení termínu realizace projektu do května 2026, a to z následujících důvodů:

1. Realizace s pane Pečínkou byla domluvena na říjen 2025, což byl nejbližší možný volný termín z dodavatelů. Na tento termín byl zároveň vyřízen a proveden zábor veřejného prostranství od města Bohumín (viz příloha)
2. Rekonstrukce tohoto typu nemůže být prováděna běžnou stavební firmou, ale vyžaduje specializovaný realizační tým s odborností na historické a památkově chráněné objekty, aby nedošlo k trvalým škodám na fasádě a znehodnocení jejího vzhledu i konstrukce. Ano, mohli jsme použít firmu, která s tou speciální renovací nemá zkušenosti, ale výsledek by byl nejistý a to pak raději volím variantu ať fasáda, socha zůstanou jaké jsou nyní
3. **V současné době však nepříznivé počasí (vis maior) – nízké teploty a vysoká vlhkost – neumožňuje zahájení prací. Realizovat fasádu za takových podmínek by bylo v rozporu s technologickými normami a mohlo by vést k poškození materiálů i samotné památky. Zde se nejedná o výkyv v podobě pár dní, ale celý podzim dle slov restaurátora je takový. Koneckonců**
4. Jak jsem uvedl, nechci práce provádět, pokud nejsou splněny technologické podmínky, neboť by tím památka mohla utrpět více, než kdyby se práce dočasně odložily. Stejně stanovisko zastává i realizační firma, která odmítá postupovat mimo schválený technologický postup. Dle dodavatele víme, že nejsme jediný koho musel z výše uvedených důvodů odložit a žádat o prodloužení termínu.
5. **V opačném případě, pokud by nebylo možné termín prodloužit, nebudeme schopni rekonstrukci fasády vůbec realizovat – a to nejen z důvodů technologických, ale také ekonomických.**

Z uvedených důvodů žádáme o prodloužení termínu realizace projektu do května 2026, kdy lze na jaře předpokládat příznivé klimatické podmínky pro provedení fasádních prací v souladu s požadavky výrobce i technologickými postupy a budeme taky být schopni být u restaurátorů na seznamu. Děkujeme za pochopení a vstřícnost při posouzení žádosti.



Žadatel / investor projektu

Příloha: Kopie rozhodnutí o záboru veřejného prostranství od města Bohumín

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument nebyl podepsán.

Typ vstupního dokumentu: .PDF
Otisk vstupního souboru: 001805CE57C7EC61480D5CBC7CBEB4B919A32B48F44D3C5C2A23F76B5C7B06D
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

31.10.2025

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Moravskoslezský kraj