



Město Vítkov | Odbor služeb

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:
ČJ.: MUVI 20169/2026
SP. ZNAČKA: os/1251/2022/Ks/42

VYŘIZUJE: Kaspříková Michaela Ing.
TEL.: 556312232
E-MAIL: michaela.kasprikova@vitkov.info

DATUM: 2026-04-10 09:29:49.000000

Moravskoslezský kraj
odbor regionálního rozvoje a cestovního
ruchu
Bc. Pavla Tichá
28. října 117
702 18 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu a termínu pro doložení realizace

Vážená paní Tichá,

při zpracovávání projektu „Technická infrastruktura pro výstavbu RD – Letní kopec, Vítkov“ nám nyní projektant oznámil komplikace při schvalování technického řešení v rámci finálního schvalování projektové dokumentace a vydání stanovisek dotčených orgánů. Z tohoto důvodu nebudeme schopni dodržet termín dokončení realizace projektu stanovený dodatkem č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace 03798/2022/RRC, tj. 30.6.2026, ani následný termín pro doložení dokladu o realizaci akce.

Na základě uvedených skutečností bychom chtěli **požádat o prodloužení termínu realizace projektu dle článku V. bodu c)** smlouvy o poskytnutí dotace **a také o prodloužení termínu pro doložení dokladu** o tom, že žádost o spolufinancování projektu splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti **dle článku V. bodu r)** smlouvy o poskytnutí dotace.

Pro informaci uvádíme, že koncepce řešení vodovodu a kanalizace v lokalitě Letního kopce byla schválena ze strany Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava a.s. (dále jen SmVaK) již v únoru 2025, kdy celá koncepce technického řešení byla projektantem představena a z technického hlediska detailně probrána se zástupci SmVaKu, kteří ji schválili. Nyní, po víc než roce, chce SmVaK po projektantovi přepracování projektové dokumentace a úpravu parametrů. S ohledem na další průběh jednání nedokážeme odhadnout časovou náročnost schválení projektové dokumentace (resp. technického řešení) a vydání souhlasného stanoviska SmVaKu potřebného pro vydání povolení stavby.

Dle smlouvy o poskytnutí dotace č. 03798/2022/RRC a dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace máme realizaci projektu ukončit a dosáhnout stanoveného účelu nejpozději do 30. 6. 2026. Na základě výše uvedeného, nově vzniklé komplikaci při schvalování projektové dokumentace nebudeme tento termín schopni splnit, a proto **žádáme o prodloužení termínu realizace projektu o jeden rok, to je do 30. 6. 2027**. Rovněž nebudeme schopni splnit navazující termín dle článku V. bodu r) smlouvy o poskytnutí dotace, a to termín pro doložení dokladu o tom, že žádost o spolufinancování projektu (výstavby technické infrastruktury) splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti, a to do 31. 12. 2025. Proto **žádáme o prodloužení termínu v článku V. bodě r) smlouvy o poskytnutí dotace taky o jeden rok, tj. nejpozději do 31. 12. 2028**.

Děkuji za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

„otisk úředního razítka“

Mgr. Jakub Cihlář

starosta