

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor regionálního rozvoje
a cestovního ruchu
Bc. Pavla Tichá
28. října 117
702 18 Ostrava

DATUM: 3.3.2026

**Žádost o prodloužení termínu realizace projektu podle bodu V. odst. 3 písm. c)
Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2024
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK č. 04377/2024/RRC ze dne 1.11.2024**

Obci Dobrá byla Moravskoslezským krajem poskytnuta dotace v rámci výše uvedeného programu na realizaci projektu „**PD – Chodník k okružní křižovatce v Dobré**“ s původně stanoveným termínem dokončení realizace projektu do 30. 6. 2026.

Obec má uzavřenou smlouvu s projektantem, nicméně již jsme přistoupili k podpisu dodatku, vzhledem k tomu, že na přípravu projektové dokumentace do stupně DPS má vliv řada faktorů:

1. Zpoždění je zapříčiněno složitými majetkoprávními vztahy, jeden z vlastníků je dlouhodobě mimo ČR.
2. Složitost jednání s GASnetem a.s. - vlastníkem STL plynovodu, který požadoval přeložku STL plynovodu – odsouhlasení trasy a technického provedení. GASnet a.s. požaduje před vydáním souhlasného vyjádření uzavření budoucích smluv na věčná břemena, kdy se jedná o dva vlastníky dotčených nemovitostí. Jeden z nich je dlouhodobě mimo ČR a druhým vlastníkem dotčeného pozemku je MSK. V současné době je smlouva zaslána na MSK. Smlouvu musí schválit zastupitelstvo MSK.
3. Stále nebylo vydáno vyjádření PČR a Koordinované stanovisko.

Z uvedených důvodů žádáme o prodloužení lhůty realizace projektu z 30.6.2026 na 30.6.2027, dále o prodloužení termínu v bodě V. odst. 3 písm. i), kde je aktuálně termín do 30.7.2026, na termín do 30.7.2027 a také o prodloužení termínu využití PD v článku V.3 r), kde je aktuálně termín 31.12.2027, a to o jeden rok, do 31. 12. 2028.

Za kladné vyřízení děkujeme předem.

S pozdravem

Ing. Jiří Carbol
starosta obce Dobrá