

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Čj:

Sp.zn.

Vyřizuje:

Email:

Telefon:

Datum:

Počet příloh:

Listů příloh:

MUBR/127563-2026/pno

SMID-21753/2026/pno

Ing. Petra Rybářová

petra.rybarova@mubruntal.cz

554 706 212, 602 574 219

13.07.2026

0

0

Moravskoslezský kraj

28. října č. p. 2771/117

701 00 Ostrava

Vážený,

dovolujeme si tímto požádat o změnu termínu ukončení realizace projektu „**Bruntál – Výstavba požární zbrojnice**“, **financovaného z individuální dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. smlouvy 01501/2025/KH** z původního termínu 31. 12. 2026 na nový termín **30. 6. 2027**. Stavba byla přerušena v zimním období od 20.12.2025 (poslední den prací dne 19.12.2025 do 15.03.2026. Další dny, kdy se nemohlo pracovat z důvodu klimatických podmínek či neumožnění technologického postupu (zvlhnutí zemní pláň vydatnými dešti, velmi vysoké teploty apod.), jsou postupně zapisovány do stavebního deníku. Nyní je předpoklad dokončení díla podle aktualizovaného harmonogramu do 31.03.2027, vydání kolaudačního souhlasu do 30.06.2027.

Z výše uvedených důvodů tímto zdvořile žádáme o posunutí termínu ukončení realizace projektu a souvisejících povinností.

Děkujeme za vstřícnost.

S pozdravem

Bc. Martin Henč
starosta