

Obec Mokré Lazce
Pavla Křížkovského 158
747 62 Mokré Lazce
IČ: 00300462

oddělení regionálního rozvoje

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava

Program: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2025

Projekt: Zastřešení kulturně-sportovního areálu obce Mokré Lazce

Dobrý den,

v souvislosti s projektem „Zastřešení kulturně-sportovního areálu obce Mokré Lazce“ Vás tímto žádáme o prodloužení termínu pro podepsání dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace, který je poskytovatelem stanoven na 30.6.2026.

Důvodem naší žádosti je nemožnost splnit v daném termínu podmínku schválení dokumentu zastupitelstvem obce, jelikož do stanovené lhůty zastupitelstvo obce Mokré Lazce nezasedalo (nekonalo se řádné zasedání zastupitelstva obce). Dodatek č. 2 tak nemohl být z tohoto důvodu obcí v časovém termínu schválen, jelikož poslední zasedání zastupitelstva obce se konalo 20.5.2026, a příslušný schválený dodatek jsme do datové schránky k podpisu obdrželi až následně dne 17.6.2026.

O prodloužení termínu tak žádáme s odůvodněním následného konání zasedání zastupitelstva, které proběhne 10.8.2026, kdy bude tento dodatek k jednání předložen a schválen, čímž bude požadavek poskytovatele dodržen v řádném znění.

Žádáme tímto o prodloužení původního termínu do 30.9.2026.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti

Mokré Lazce, 30. 06. 2026

Mgr. David
Teichmann

Digitálně podepsal Mgr.
David Teichmann
Datum: 2026.06.30 11:04:14
+02'00'

Mgr. David Teichmann, starosta obce

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 30.06.2026 13:40:51.

Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 30.06.2026 13:40:51. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 016F5C2A, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Mgr. David Teichmann, Obec Mokré Lazce.

Elektronický podpis byl označen kvalifikovaným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 30.06.2026 13:40:51.

Kvalifikované elektronické časové razítko bylo shledáno platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 30.06.2026 13:27:12. Údaje o časovém razítku: datum a čas 30.06.2026 11:04:20, číslo kvalifikovaného časového razítka 0140C223, kvalifikované časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Typ vstupního dokumentu: .PDF
Otisk vstupního souboru: 4440D69BB64044AC43C2F9C875E5FF9C46ACB90621C8D1E98F5ECD9FC7D977D0
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

30.6.2026

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Moravskoslezský kraj

Obec Mokré Lazce
Pavla Křížkovského 158
747 62 Mokré Lazce
IČ: 00300462

oddělení regionálního rozvoje

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava

Program: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2025

Projekt: Zastřešení kulturně-sportovního areálu obce Mokré Lazce

Dobrý den,

v souvislosti s projektem „Zastřešení kulturně-sportovního areálu obce Mokré Lazce“ Vás tímto žádáme o prodloužení termínu realizace akce z **30. 06. 2026 na 31. 12. 2026**.

Důvodem naší žádosti jsou prodlevy stavebního úřadu, který doposud nebyl schopen vydat potřebné povolení k realizaci akce, čímž došlo k termínovému posunu všech navazujících kroků. Projekt technicky stál na změně (související s nutnou technickou úpravou řešení), kterou bylo nutné zohlednit ve stavebním postupu nosných konstrukcí a střechy. Řešení této problematiky mělo a má zásadní vliv na vydání stavebního povolení, potažmo na samotnou realizaci veřejné zakázky. Ze strany obce došlo k podání veškerých změnových podkladů na dotčený úřad v nejbližším možném termínu (konec roku 2025/začátek roku 2026), avšak doposud jsme neobdrželi ze strany stavebního úřadu stanovisko či povolení, které umožnilo další posun k stavební části.

Již nyní je zřejmé, že administrativní posun posouvá celé stavební řešení projektu za stanovený termín i s ohledem na práce, které jsou pro zdárné dokončení záměru stěžejní – betonáž základové a nosné konstrukce. Administrativní prodleva úřadu nám neumožňuje dodržení původně plánovaného termínu dokončení. Změnou postupu však nedojde k věcné změně v projektu, kdy stanovený cíl a rozsah bude dodržen dle původního záměru.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti

Mokré Lazce, 23. 04. 2026

.....
Mgr. David Teichmann, starosta obce

Obec Mokré Lazce
Pavla Křížkovského 158
747 62 Mokré Lazce
IČ: 00300462

oddělení regionálního rozvoje

Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava

Program: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2026

Projekt: Rekonstrukce sociálních zařízení mateřské školky Mokré Lazce

Dobrý den,

v souvislosti s projektem „Rekonstrukce sociálních zařízení mateřské školky Mokré Lazce“ Vás tímto žádáme o prodloužení termínu realizace akce z **31. 12. 2026 na 31. 10. 2027**.

Důvodem naší žádosti je technická proveditelnost záměru s ohledem na časové možnosti provedení rekonstrukčního zásahu. Náš projekt je zaměřen na rekonstrukci budovy vzdělávacího zařízení, které je v neustálém provozu během školního roku. My jsme tak velmi významně omezení časovou „mezerou“, kdy je možné rekonstrukci provést, a to na měsíce červenec a srpen. Obec Mokré Lazce bohužel nedisponuje náhradními prostory, kde by bylo možné výuku přemístit a zároveň nelze rekonstrukční zásah provádět v době provozu s ohledem na hygienické a bezpečnostní požadavky provozu.

Nyní se jako realizátor nacházíme v situaci, kdy bylo nezbytné provedení detailního zákresu místa realizace odpovědným projektantem, aby bylo možné uskutečnit výběr zhotovitele díla. Nutná technická prodleva zpracování zákresu způsobila také posun celého projektu ve fyzické fázi, kdy nyní nebude možné v kratším časovém úseku realizovat veřejnou zakázku s okamžitým zahájením stavebních prací tak, aby byly uskutečněny skrze měsíce červenec a srpen, kdy nebude rekonstrukcí ohrožen provoz vzdělávací instituce.

Již nyní je zřejmé, že administrativní posun posouvá celé stavební řešení projektu za stanovený termín. Administrativní prodleva nám neumožňuje dodržení původně plánovaného termínu dokončení. Tímto technickým řešením však nedojde k věcné změně v projektu, kdy stanovený cíl a rozsah bude dodržen dle původního záměru.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti

Mokré Lazce, 17. 06. 2026

Mgr. David
Teichmann

 Digitálně podepsal Mgr. David
Teichmann
Datum: 2026.06.17 15:34:44
+02'00'

Mgr. David Teichmann, starosta obce

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 18.06.2026 6:58:09.

Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 18.06.2026 6:58:09. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 016F5C2A, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Mgr. David Teichmann, Obec Mokré Lazce.

Elektronický podpis byl označen kvalifikovaným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 18.06.2026 6:58:09.

Kvalifikované elektronické časové razítko bylo shledáno platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 11.06.2026 5:27:12. Údaje o časovém razítku: datum a čas 17.06.2026 15:34:52, číslo kvalifikovaného časového razítka 0140C220, kvalifikované časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Typ vstupního dokumentu: .PDF
Otisk vstupního souboru: CB0777A04C4E0AFCF0E6A708CD998E8E99B32202DB0D34E35C74CC09F8970B8A
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

18.6.2026

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Moravskoslezský kraj

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor regionálního rozvoje a
cestovního ruchu
Ing. Martina Janíčková
28. října 2771/117
702 18 Ostrava

V Ludvíkově, dne 21. 05. 2026

Věc: ŽÁDOST o opětovné prodloužení termínu ukončení realizace projektu (01277/2025/RRC)

Vážená paní inženýrko,

v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o poskytnutí dotace **(01277/2025/RRC)** ze dne 30. 06. 2025 a následně na Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace ze dne 19. 12. 2025 k projektu: „**Rekonstrukce autobusové zastávky v Ludvíkově**“ Vás tímto chci **požádat o opětovné prodloužení termínu ukončení realizace projektu z původního termínu 30. 06. 2026 na nový termín 30. 11. 2026.**

Důvodem pro posun termínu byly přetrvávající neočekávané požadavky ze strany místně příslušného stavebního úřadu ve věci povolení plánovaných stavebních prací, které budou finálně vypořádány do konce května 2026. Bezprostředně poté je Obec Ludvíkov připravena v součinnosti se zhotovitelem zrealizovat dlouhodobě plánovanou rekonstrukci autobusové zastávky v letních měsících letošního roku.

Proto Vás tímto žádáme o konečný termín realizace projektu **nejpozději ke dni 30. 11. 2026.**

Pevně věřím, že naší žádosti vyhovíte a Obec Ludvíkov bude tak schopna letos řádně zrealizovat projekt rekonstrukce důležitého prvku občanské vybavenosti.

V případě jakýchkoli dotazů, je Vám k dispozici naše externí projektová manažerka – Ing. Lucie Žurková (tel. 775 159 609, email: LZurkova@seznam.cz).

S pozdravem

Ing. Dana SELINGEROVÁ
starostka

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor regionálního rozvoje a
cestovního ruchu
Ing. Martina Janíčková
28. října 2771/117
702 18 Ostrava

V Písku, dne 21. 05. 2026

Věc: ŽÁDOST o prodloužení termínu ukončení realizace projektu (00825/2026/RRC)

Vážená paní inženýrko,

v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o poskytnutí dotace **(00825/2026/RRC)** ze dne 19. 05. 2026 k projektu: „**Modernizace obecního objektu v Písku**“ Vás tímto chci **požádat o prodloužení termínu ukončení realizace projektu ze současného termínu 31. 12. 2026 na nový termín 30. 06. 2027.**

Důvodem pro posun termínu je rozsah a náročnost celého projektu rekonstrukce obecního objektu, kdy se předpokládá provádění stavebních prací v délce cca 300 kalendářních dnů od převzetí staveniště. V současnosti probíhá výběr zhotovitele a zahájení stavebních prací se plánuje během června 2026.

Proto Vás tímto žádáme o konečný termín realizace projektu **nejpozději ke dni 30. 06. 2027.**

Pevně věřím, že naší žádosti vyhovíte a Obec Písek bude tak schopna řádně zrealizovat dlouhodobě plánovaný projekt modernizace veřejné budovy v Písku.

V případě jakýchkoli dotazů, je Vám k dispozici naše externí projektová manažerka – Ing. Lucie Žurková (tel. 775 159 609, email: LZurkova@seznam.cz).

S pozdravem

Věra
Szkanderová

Digitálně podepsal Věra
Szkanderová
Datum: 2026.05.21
11:06:43 +02'00'

Věra SZKANDEROVÁ
starostka

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 22.05.2026 7:41:55.

Zaručený elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 22.05.2026 7:41:54. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 016D20EC, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Věra Szkanderová, Obec Písek. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Typ vstupního dokumentu: .PDF
Otisk vstupního souboru: 3B014368EEE8F4E1FDB33060DE05B19FC3F68B524619B61F58C42AE9FB14934D
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

22.5.2026

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Moravskoslezský kraj

Obec Řepiště

Mírová 178, 739 31 Řepiště

Váš dopis zn.:

Spis. zn.:

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Mgr. Zuzana Kabelková
28. října 117
702 18 Ostrava

Ze dne:

Naše značka: Rep 1100/2026

Vyřizuje: Rostislav Kožušník

Telefon: 558 671 925

E-mail: obec@repiste.eu

ID DS: q98axt7

Datum: 07.08.2026

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu 2

Obec Řepiště obdržela na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. **00706/2025/RRC** ze dne 17.04.2025 od Moravskoslezského kraje v r. 2025 dotaci z programu „Podpory obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2025“ na projekt „**Prodloužení ul. Sportovní v Obci Řepiště**“. Na základě žádosti obce Řepiště o prodloužení termínu a rozhodnutí zastupitelstva kraje byl dne 22.12.2025 uzavřen Dodatek č. 1 výše uvedené smlouvy.

V rámci této smlouvy ve znění dodatku č. 1 se obec zavázala dosáhnout stanoveného účelu a zrealizovat projekt nejpozději do 31.12.2026, s doložením závěrečného vyúčtování do 20.01.2027.

Z důvodů, že objektivních skutečností, kterým obec nemohla s péčí řádného hospodáře zabránit (průtahy povolování stavby, výběrové řízení na zhotovitele, dotace ITI Ostravsko) a které mohou zabránit ukončení realizace projektu do uvedeného data, tj. do 31.12.2026, žádáme Moravskoslezský kraj o prodloužení výše uvedeného termínu ještě o 12 měsíců, tedy, že termín dosažení stanoveného účelu a realizaci projektu bude nově posunut do 31.12.2027, a doložení závěrečného vyúčtování bude nově posunuto do 20.01.2028.

Důvodem naší druhé žádosti je zdoluhavý proces vydávání povolení stavby a tím opoždění zahájení stavby. Povolení stavby bylo vydáno Magistrátem Města Frýdku-Místku dne 04.03.2026, č.j. MMFM 3404/2026, právní moc 08.04.2026. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Centrum obce Řepiště, se kterým bude společně projekt Prodloužení ul. Sportovní realizován (oba projekty mají společné povolení stavby a jsou v projektové dokumentaci a v rozpočtu odděleny) bylo vydáno 05.05.2026. Výběrové řízení na dodavatele stavebních prací bylo uveřejněno na profilu zadavatele dne 14.05.2026. Smlouva o dílo s vybraným uchazečem byla uzavřena 04.08.2026. Na základě této skutečnosti začíná běžet lhůta výstavby, tedy maximálně 365 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, tedy do 04.08.2027. Realizaci tedy předpokládáme dokončit s rezervou do 31.12.2027, pravděpodobně dříve.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti a omlouváme se za administrativní komplikace. Věříme, že naší žádosti bude poskytovatelem dotace vyhověno.

S úctou

„otisk razítka“

Rostislav Kožušník
starosta

IČ 00577031
DIČ CZ00577031
ID DS q98axt7

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s., Frýdek-Místek, 1682051319/0800
www.repiste.eu

Telefon
558 671 925
e-mail: obec@repiste.eu

Obec Řepiště

Mírová 178, 739 31 Řepiště

Váš dopis zn.:

Spis. zn.:

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Mgr. Zuzana Kabelková
28. října 117
702 18 Ostrava

Ze dne:

Naše značka: Rep 1101/2026

Vyřizuje: Rostislav Kožušník

Telefon: 558 671 925

E-mail: obec@repiste.eu

ID DS: q98axt7

Datum: 07.08.2026

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Obec Řepiště obdržela na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. **00923/2026/RRC** ze dne 04.05.2026 od Moravskoslezského kraje v r. 2026 dotaci z programu „Podpory obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2026“ na projekt **„Rekonstrukce vstupních prostor OÚ Řepiště – Centrum služeb“**.

V rámci této smlouvy se obec zavázala dosáhnout stanoveného účelu a zrealizovat projekt nejpozději do 31.12.2026, s doložením závěrečného vyúčtování do 20.01.2027.

Z důvodů, že objektivních skutečností, kterým obec nemohla s péčí řádného hospodáře zabránit (pasportizace objektu, nové požárně bezpečnostní řešení, nutnost vyřešit i prostory ve 3.NP po vystěhované knihovně) a které mohou zabránit ukončení realizace projektu do uvedeného data, tj. do 31.12.2026, žádáme Moravskoslezský kraj o prodloužení výše uvedeného termínu o 12 měsíců, tedy, že termín dosažení stanoveného účelu a realizaci projektu bude nově posunut do 31.12.2027, a doložení závěrečného vyúčtování bude nově posunuto do 20.01.2028.

Důvodem naší žádosti je zdoluhavý proces projektové přípravy, se kterým jsme v rámci projektu nepočítali (nutnost vyřešit nové požárně bezpečnostní řešení objektu OÚ, nutnost zpracovat pasportizaci objektu, nutnost vyřešit studií kromě prostor 1.NP i prostory 3.NP po vystěhování veřejné knihovny z hlediska budoucího účelu a využití, doplnění dalších požadavků do stavebních úprav). Předpokládáme reálně i možnost potřeby vydání povolení stavby. Nyní obec zpracovává dokumentaci pro realizaci stavby a ověření u stavebního úřadu, zda je povolení nutné. Následovat bude výběr zhotovitele stavebních prací a vlastní realizace projektu. S ohledem na krátký časový prostor (od 8/2026 do 12/2026) a rovněž jistého omezení z důvodů komunálních voleb v říjnu 2026, existují důvodné obavy, že se projekt do 31.12.2026 nestihne obec zrealizovat. Realizaci tedy předpokládáme dokončit v průběhu roku 2027, s rezervou do 31.12.2027, pravděpodobně dříve.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti a omlouváme se za administrativní komplikace. Věříme, že naší žádosti bude poskytovatelem dotace vyhověno.

S úctou

„otisk razítka“

Rostislav Kožušník
starosta

IČ 00577031
DIČ CZ00577031
ID DS q98axt7

Bankovní spojení
Česká spořitelna, a.s., Frýdek-Místek, 1682051319/0800
www.repiste.eu

Telefon
558 671 925
e-mail: obec@repiste.eu

Obec Řepiště

Mírová 178, 739 31 Řepiště

Váš dopis zn.:

Spis. zn.:

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Mgr. Zuzana Kabelková
28. října 117
702 18 Ostrava

Ze dne:

Naše značka: Rep 1102/2026

Vyřizuje: Rostislav Kožušník

Telefon: 558 671 925

E-mail: obec@repiste.eu

ID DS: q98axt7

Datum: 07.08.2026

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Obec Řepiště obdržela na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. **00954/2026/RRC** ze dne 04.05.2026 od Moravskoslezského kraje v r. 2026 dotaci z programu „Podpory obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2026“ na projekt „**Studie řešení veřejných prostranství v okolí kostela sv. Michaela archanděla v Řepištích**“.

V rámci této smlouvy se obec zavázala dosáhnout stanoveného účelu a zrealizovat projekt nejpozději do 31.12.2026, s doložením závěrečného vyúčtování do 20.01.2027.

Z důvodů, že objektivních skutečností, kterým obec nemohla s péčí řádného hospodáře zabránit (zpracování nových poznatků ohledně projektování veřejných prostranství po konferenci Krajského úřadu MsK 20.5.2026 do zadání, volby v 10/2026 do zastupitelstva obce a nutnost vytvoření prac.skupin a diskuse nových zastupitelů při zadání a zpracování studií, potřebné veřejné projednání s občany) a které mohou zabránit ukončení kvalitní realizace projektu do uvedeného data, tj. do 31.12.2026, žádáme Moravskoslezský kraj o prodloužení výše uvedeného termínu o 12 měsíců, tedy, že termín dosažení stanoveného účelu a realizaci projektu bude nově posunut do 31.12.2027, a doložení závěrečného vyúčtování bude nově posunuto do 20.01.2028.

Důvodem naší žádosti je zdlouhavější proces přípravy zadání studie. Obec po účasti na velmi podnětné a zajímavé konferenci na Krajském úřadu MsK dne 20.5.2026 na téma Veřejného prostoru v obcích přepracovává zadání na základě nových poznatků a námětů. S ohledem na tuto skutečnost řešíme i přehodnocení vhodných zpracovatelů studie z hlediska jejich odborností a přístupu zpracování. Časově se tak vlastní zpracování studie posouvá do podzimu 2026, kdy jeho proces a projednávání narušují volby do zastupitelstva obce v říjnu 2026. Po volbách bude nutné zahrnout do projektu nové zastupitele a vedení obce a vytvořit nové pracovní skupiny. Možná dojde i k přehodnocení některých záležitostí. Rovněž tak poté bude nutné projednat projekt veřejně s občany. To jsou procesy, které zřejmě v průběhu října, listopadu a mnohá i prosince 2026 nebudou optimálně fungovat, a proto bychom rádi projekt dokončili až v r. 2027. Realizaci tedy předpokládáme dokončit v průběhu roku 2027, s rezervou do 31.12.2027, pravděpodobně dříve.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti a omlouváme se za administrativní komplikace. Věříme, že naší žádosti bude poskytovatelem dotace vyhověno.

S úctou

„otisk razítka“

Rostislav Kožušník
starosta

IČ 00577031

DIČ CZ00577031

ID DS q98axt7

Bankovní spojení

Česká spořitelna, a.s., Frýdek-Místek, 1682051319/0800

www.repiste.eu

Telefon

558 671 925

e-mail: obec@repiste.eu