

Váš dopis zn:

Ze dne:

Naše značka: OUB/2132/2026

Vyřizuje: Roman Tomis

Tel.: 558 445 215

E-mail: r.tomis@baska.cz

Datum: 13.05.2026

Moravskoslezský kraj

28. října 117

702 18 Ostrava

Žádost o prodloužení termínu pro dokončení projektu

Obec Baška uzavřela dne 06. 02. 2025 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06404/2024/RRC na realizaci projektu „Zatraktivnění vodních ploch Moravskoslezského kraje – Vodní nádrž Baška“.

Předmětem projektu je vybudování plovoucího mola na vodní nádrži Baška. Před dosažením zásobní hladiny došlo k výtoku vody z historické studny ve vzdálenosti cca 60 m od hráze a zamokření paty svahu. V současné době je napouštění vodní nádrže přerušeno a hladiny byla snížena o 0,5 m do doby prověření vlivu napouštění nádrže na změnu chování hladiny podzemní vody. Na základě výše uvedeného nejsme schopni zajistit dokončení realizace v termínu stanoveném ve smlouvě o poskytnutí dotace.

Obec Baška Vás tímto žádá o prodloužení termínu pro dosažení účelu projektu do 31. 12. 2027 a adekvátní úpravu termínů odvíjejících se od termínu dosažení projektu.

Děkujeme Vám za Vaši vstřícnost.

S pozdravem

Ing. Tomáš Břežek
starosta obce