



Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Vážení,

obracíme se na Vás s žádostí o prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu, na který byla poskytnuta dotace v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2024“ Moravskoslezského kraje.

Předmětem projektu „**Projektová dokumentace – Chodník podél ulice Brušperská**“ je zpracování projektové dokumentace pro stavbu chodníku na ulici Brušperská. Původně stanovený termín pro dokončení realizace projektu je do **30.6.2026**.

Tímto si dovoluujeme požádat o jeho prodloužení z důvodu mimořádné technické a časové náročnosti zpracovávané projektové dokumentace. V průběhu realizace projektu se ukázalo, že rozsah a složitost řešeného území významně převyšují původní předpoklady. Projekt zahrnuje nejen samotné trasování chodníku, ale také komplexní technické řešení souvisejících stavebních objektů, zejména návrh propustků, řešení odvodnění a koordinaci přeložek inženýrských sítí.

V návaznosti na postup projektových prací bylo nutné reagovat na nově zjištěné skutečnosti a požadavky dotčených subjektů. Jednalo se zejména o dodatečné provedení kopaných sond inženýrských sítí a následné zapracování výsledků průzkumu do projektové dokumentace, dále o časově náročné projednávání majetkoprávních vztahů s vlastníky dotčených pozemků nezbytné pro budoucí realizaci stavby, a rovněž o provedení dodatečného biologického průzkumu vyžádaného odborem ochrany životního prostředí MMO, který může probíhat jen v předem určených obdobích.

Tyto skutečnosti si vyžádaly podrobné technické posouzení, rozšířenou koordinaci s dotčenými orgány, správci infrastruktury i vlastníky území a současně průběžnou úpravu návrhového řešení tak, aby byly splněny všechny legislativní, technické i environmentální požadavky. Domníváme se, že jde objektivní okolnosti vzniklé v průběhu přípravy projektu, které nebylo možné v plném rozsahu předvídat při stanovení původního harmonogramu.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti si Vás dovoluujeme požádat o prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu do **30.6.2028**, což umožní řádné dokončení projektové dokumentace v požadovaném rozsahu a kvalitě.



Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Zámecká čp. 1, 739 23 Stará Ves nad Ondřejnicí

Děkujeme za zvážení naší žádosti a za Vaši vstřícnost

S pozdravem

Bc. Ondřej Sedlář, starosta

.....

Telefon: 558 669 201
E-mail: oustaraves@stara-ves.cz

IČO: 00297232

DIČ: CZ00297232

IDDS: asxbfrf

Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., č. ú. 1681977339/0800