

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST RUDA U RÝMAŘOVA

Školní náměstí 207/3, 795 01 Rýmařov



KUMSP00ZK6EC

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor kultury a památkové péče

28. října 117

Ostrava

702 18

DATUM: 2020-07-07

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad odštěpna	Zpracov. -3-
Došlo: 13 .07. 2020	Spis. zn.
Č.j.: MSK 88 209	Sk. zn./ln.
Ústý: / Přílohy: -	

Žádost o prodloužení termínu využití dotace

N

Římskokatolická farnost Ruda u Rýmařova obdrží na základě SMLOUVY o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje dotaci na realizaci akce: **“Celková obnova poutního kostela Panny Marie Sněžné v Rudě u Rýmařova“**.

Dle této smlouvy má být projekt dokončen do 30.11.2020. Shodou neočekávaných okolností se příprava stavby protáhla, stavebního povolení bylo vydáno 26.3.2020 a dne 25.6.2020 bylo předáno staveniště zhotoviteli, dne 2.7.2020 byla pak zahájena samotná stavba (výkopové práce související s odvodněním objektu a zbudováním dešťové kanalizace).

Dále se firma, která vyhrála výběrové řízení na tuto zakázku, ocitla v nelehké situaci na jiných stavbách, kde z důvodu nedávných karanténních opatření v celé Evropě vážla dodávka materiálu ze zahraničí a nastal problém také v oblasti nedostatku pracovníků. Přes veškeré úsilí generálního dodavatele i jeho subdodavatelů je zjevné, že původně smluvený termín realizace akce, s přihlédnutím na nevlídné podzimní a zimní počasí v našem okrese, je těžko splnitelný.

Při oslovování potenciálního zhotovitele jsme preferovali firmu, sídlící a působící na území našeho kraje. To se podařilo a byla vybrána firma JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o. z Velkých Heraltic, subdodávky zajišťují firmy v Bruntálu, Liptáně a místní firma z Horního Města.

Z výše uvedených důvodů si dovoluujeme požádat o prodloužení termínu pro využití dotace do 31.7.2021 s konečných vyúčtováním akce do 31.8.2021.

Děkujeme za zohlednění výše uvedených nepředvídatelných komplikací.

S pozdravem



č.j. 70/2020

