

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Krajský úřad podatelna	Zpracov.
Další: 29.04.2019	Spis. zn.
Č. J.: MSK 60 093	Sk. zn./th.
Učty: / Přílohy:	

Moravskoslezský kraj
Odb. cestovního ruchu
28. října 117
70218 Ostrava

Na Morávce 28.4.2019

Věc.: žádost o prodloužení termínu k dokončení projektu



KUMSP00VMXE9

Dovoluji si Vás tímto požádat o prodloužení termínu k dokončení projektu „**Přestavba půdy stájí na klubovnu**“ z dotačního titulu „1. Podpora agroturistiky“ odvětví cestovní ruch, kód programu: RRC/01/20019, evidenční číslo: MSK 8573/2019, **PID žádosti: *KUMSX021RUI1***

Zdůvodnění žádosti:

Od ledna letošního roku jsme se velice intenzivně snažili získat dodavatele stavby ale po několik týdnů jsme byli neúspěšní. Nebylo možné dodavatele stavebních prací najít. Zakázku jsme nabízeli jak firmám, tak i osvč. Všichni oslovení, cca 15 subjektů, ale měli zakázky téměř na celý letošní rok již zajištěné.

Tím došlo k podstatnému zdržení realizace projektu. Nyní nejsme schopni z těchto důvodů termín dokončení projektu splnit.

Nakonec jsme byli nuceni začít přestavbu realizovat vlastními silami. Také se nám podařilo získat několik dodavatelů na několik částí projektu jako jsou práce se sádrokartónem, betonářské práce, bednění a podobně.

Prosím tedy o změnu termínu dokončení projektu na 31.7.2019. pevně věřím, že nyní budeme již schopni termín dodržet.

Za pochopení a kladné vyřízení žádosti Vám předem velice děkuji.

Ing. Robert Volný, M

Jednatel

REIT Jízdárna pod lipovým s r.o.

