

## RÁMCOVÝ ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVBY

Činnost	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	Odpovědnost	Zkratka	Význam	
1.0 PŘÍPRAVNÉ PRÁCE																		
1.1 Předání staveniště a prostor + zařízení staveniště															Investor+ZH	ZH	Zhotovitel (generální dodavatel)	
1.2 Odpojení stávajících sítí a rozvodů + vytýčení															Profese+Geodet	TDI	Technický dozor investora	
1.3 Kontrolní prohlídka - zahájení stavby															TDI+AD	AD	Autorský dozor (projektant)	
2.0 VYKLIZENÍ A DEMONTÁŽE																		
2.1 Vyklizení nábytku + demontáž drobných prvků															Investor+ZH	ZTI	Zdravotně technické instalace	
2.2 Demontáž ZTI, UT, VZT, EL, SL															Profese	VZT	Vzduchotechnika	
2.3 Demontáž, přesunutí a dočasné napojení úpravny vody + napojení docházkového systému															ZTI+SL	EL	Elektroinstalace – silnoproud	
2.4 Odvoz a likvidace odpadu																EPS	SL	Slaboproudé rozvody (EPS, datové)
3.0 BOURACÍ PRÁCE - STAVEBNÍ																		
3.1 Odstranění obkladů, omítek, podhledů, dveří															ZH	KLE	Elektronická požární signalizace	
3.2 Odstranění podlah + vybourání příček															ZH	SDK	Klempířské výrobky	
3.3 Vybourání otvorů + osazení ocelových překladů															ZH+Statik	ZAM	Sádrokarton	
3.4 Vybourání prostupů pro profese															ZH	UT	Ústřední vytápění	
3.5 Odvoz a likvidace odpadu															ZH			
3.6 Odstranění oken																		
4.0 HRUBÁ STAVBA - NOVÉ KONSTRUKCE																		
4.1 Základové patky schodiště + deska VZT															ZH			
4.2 Zdění nových příček + dozdivky + překlady															ZH			
4.3 Obvodové konstrukce - dozdivky															ZH			
4.4 SDK předstěny, instalační šachty															ZH			
4.5 Schodiště - ocelové + terénní práce																		
4.6 Odvoz a likvidace odpadu															ZH			
5.0 HRUBÉ INSTALACE - PROFESE																		
5.1 ZTI + UT - hrubé rozvody															ZTI+UT			
5.2 VZT - hrubé rozvody a potrubí															VZT			
5.3 Elektro + slaboproud - hrubé rozvody															EL+SL			
5.4 Demontáž, přesun a napojení úpravny vody na nové místo																		
6.0 PODHLEDY A POVRCHOVÉ ÚPRAVY																		
6.1 Montáž nosné konstrukce + kazetový podhled															ZH			
6.2 Osazení svítidel, VZT výustek, EPS čidel															EL+VZT+EPS			
6.3 Omítky															ZH			
6.4 Penetrace + nátěry															ZH			
6.5 Keramické obklady															ZH			
6.6 Ochranné rohové lišty + nástěnné pláty															ZH			
7.0 PODLAHY																		
7.1 Penetrace + samonivelační stěrka															ZH			
7.2 Pokládka měděných pásek + lepení PVC															EL+ZH			
7.3 Osazení fabionů a lišt + dokončovací práce															ZH			
8.0 VÝPLNĚ OTVORŮ																		
8.1 Zaměření skutečných rozměrů															ZH			
8.2 Osazení oken + vnitřních parapetů															ZH			
8.3 Osazení hliníkových automatických dveří															ZH			
8.4 Osazení vnitřních dveří + zárubní															ZH			
8.5 Montáž žaluzií, ochranných a označovacích prvků															ZH			
9.0 DOKONČOVACÍ PRÁCE																		
9.1 Osazení zařízeníových předmětů ZTI															ZTI			
9.2 Osazení koncových prvků elektro															EL			
9.3 Kompletace EPS + slaboproudu															SL			
9.4 Vnější schodiště + fasádní omítky + klempířské práce															ZAM+ZH+KLE			
9.5 Revize a tiskové zkoušky															Profese			
9.6 Čištění a úklid															ZH			
10.0 ZÁVĚREČNÉ PRÁCE																		
10.1 Vzorkování materiálů (průběžně)															ZH+AD			
10.2 Kontrolní prohlídky + přejímky															TDI+AD			
10.3 Revize, zkoušky, protokoly zařízení															ZH+Profese			
10.4 DSPS a předávací dokumentace															ZH			
10.5 Vyklizení staveniště															TDI+AD			
10.6 Závěrečná kontrolní prohlídka															Investor			
10.7 Kolaudační řízení																		