REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V BUDOVĚ ŠKOLY - SZŠ, Žákovská 288/20, Ostrava – Hulváky, 709 00

Popis	Týden 1	Týden 2	Týden 3	Týden 4	Týden 5	Týden 6	Týden 7	Týden 8	Týden 9	Týden 10				Týden 11
Odstavení a vypuštění topného systému														
Demontáže strojního zařízení														
Stavební úpravy místnosti s plynovými kotli														
Montáž kaskády plynových kondenzačních kotlů														
Montáž odkouření a přívodu spalovacího vzduchu														
Montáž systému automatického doplňování a úpravy topné vody														
Montáž potrubních rozvodů														
Montáž zásobníkového ohřívače vody														
Montáž expanzní nádoby														
Montáž uchycení potrubí + tepelné izolace														
Montáž rozvodu zemního plynu, armatur														
Demontáže elektro a MaR														
Montáž elektro a MaR (kabeláž, čidla, zásuvky) ..														
Rozváděče elektro a MaR a MEC														
Proplach a napuštění topného systému změkčenou vodou														
Uvedení do provozu vč. funkčních a provozních zkoušek, zaškolení obsluhy														
Dodávka měřičů tepla ihned objednaných po podpisu SOD !!														
Tlaková zkouška technologie vytápění														
Zajištění ohřevu TeV pro sociální zařízení														
Uvedení do provozu kotlů														
Uvedení do provozu MaR MEC monitoring														
Uvedení do provozu doplňování systému														
Zaškolení obsluhy														
Tepelné izolace														
Zkoušky poruchových signalizací														
Úklid staveniště														
Dodavatelská dokumentace														
Dokumentace skutečného provedení stavu														
Předání díla														