

Příloha č.7

Obec Mokré Lazce
Pavla Křížkovského 158
747 62 Mokré Lazce

Mokré Lazce, dne 31.08.2021

KÚ Moravskoslezského kraje
Ing. Martin Hiltavský
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
28. října 2771/117
702 18 Ostrava

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ TERMÍNU REALIZACE PROJEKTU

„Výstavba cyklostezky Mokré Lazce – Háj ve Slezsku (Lhota)“

číslo smlouvy 00710/2020/RRC

Přeji pěkný den,

dovolujeme si Vás touto cestou poprosit o **posun termínu realizace** projektu, a to z původního data dle Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK 30.09.2021 na nový termín **do 30.04.2022**, termínu předložení závěrečného vyúčtování projektu z 29.10.2021 na nový termín **do 31.05.2022**, a to z důvodu časového prodloužení při zpracování projektové dokumentace (vydání stavebního povolení) potřebné pro vyhlášení veřejné zakázky a následný výběr dodavatele/zhotovitele díla. Vzhledem k průtahům v zajišťování souhlasu s umístěním stavby na pozemcích jiných vlastníků a projednávání stavby s DI PČR byla žádost o společné povolení podána později, než bylo plánováno, což sebou přineslo časový skluz při přípravě zadávací dokumentace a výběru dodavatele/zhotovitele díla.

K podpisu Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem došlo ke dni **25.8.2021** s termínem plnění nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne předání staveniště. Vzhledem k tomu, že se realizace dostává do měsíců podzimních a zimních (09 – 11/2021) je možné, že klimatické podmínky nedovolí realizaci kontinuální a bude nutné realizaci přerušit. Proto si obec Mokré Lazce dává pro jistotu nový termín realizace delší (04/2022), kdyby náhodou k této situaci došlo. Pokud stavba proběhne ještě v letošním roce kompletně, pak pošleme podklady k ZVA obratem, nebudeme čekat až do 05/2022.

Ve vazbě na výše uvedené prosíme tedy o prodloužení termínu ukončení realizace projektu nejpozději do 30.4.2022 (předložení závěrečného vyúčtování do 31.5.2022), kdy však platí, že pokud bude projekt fyzicky a finančně ukončen dříve, pak bude zasláno závěrečné vyúčtování OBRATEM.

S poděkováním za kladné vyřízení podané žádosti

František Šteyer, starosta obce

OBEC MOKRÉ LAZCE
se sídlem Pavla Křížkovského 158,
747 62 Mokré Lazce
IČ: 00300462



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument nebyl podepsán.

Typ vstupního dokumentu: .PDF

Otisk souboru: 8EA249BD14E17404596B82C8D5E23D75523577DC491845D140E2690BB4FB8A1F

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 117/2771, 70218 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

1.9.2021

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Robot Karel