

**Krajský úřad
Moravskoslezského kraje
Odbor dopravy
28. října 2771/117
702 00 Ostrava-Moravská Ostrava**

značka

I-1.14/295/26

vyřizuje

Ing. Dutko

Ostrava

2026-02-04

Žádost o prodloužení termínu realizace – projekt Elektronické informační panely IV

Zastupitelstvo kraje na svém 4. zasedání dne 16. 6. 2025 schválilo společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. smlouvy o poskytnutí dotace a návratné finanční výpomoci na projekt „Elektronické informační panely IV“. S ohledem na hrozící možnost nedodržení termínů vyúčtování dotace a splatnosti návratné finanční výpomoci žádáme o prodloužení termínů z původně plánovaného dokončení do 31. 3. 2026 na 30. 9. 2026.

V rámci projektu „Elektronické informační panely IV“ dojde k pořízení celkového počtu 23 ks elektronických informačních panelů na 17 zastávkách veřejné hromadné dopravy na území 11 obcí a měst Moravskoslezského kraje. Uvedené tak navazuje na předchozí úspěšné realizace těchto panelů v kraji.

Termín realizace projektu je ohrožen z důvodu čekání na vydání posledního stavebního povolení pro lokalitu Ostrava, Hrabůvka, Benzina. Žádost byla ze strany dodavatele podána na příslušný stavební úřad již dne 27. 7. 2025, přesto prozatím nebylo povolení vydáno z důvodu vysokého vytížení úřadu. Jelikož na realizaci projektu byla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj ČR schválena dotace v programu IROP ve výši 85 % způsobilých (uznatelných) nákladů, bude potřeba pro dokončení projektu počítat i s potřebnou lhůtou na profinancování projektu ze strany MMR.

- a) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (č. 02154/2025/DSH)

S ohledem na termíny stanovené ve smlouvě s Moravskoslezským krajem žádáme o úpravu v bodu *V. Závazky smluvních stran* spočívající v prodloužení termínů realizace projektu **nejpozději do 30. 9. 2026** a předložení závěrečného vyúčtování **nejpozději do 31. 10. 2026**. Zároveň v bodě *VI. Uznatelný náklad* žádáme o prodloužení období možnosti vzniku a uhrazení nákladů **od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2026**.

- b) Smlouva o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje (č. 01585/2025/DSH)

S ohledem na termíny stanovené ve smlouvě s Moravskoslezským krajem žádáme o úpravu v bodu *V. Závazky smluvních stran* spočívající v prodloužení termínů realizace projektu **v období od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2026**, vrácení návratné finanční výpomoci **nejpozději do 31. 10. 2026** a předložení finančního vypořádání poskytnuté návratné finanční výpomoci **nejpozději do 15. 11. 2026**. Zároveň v bodě *VI. Uznatelný náklad* žádáme o prodloužení období možnosti vzniku a uhrazení nákladů **od 1. 9. 2022 do 30. 9. 2026**.

S pozdravem

Ing.
Martin
Dutko

Digitálně podepsal Ing. Martin Dutko
Datum: 2026.02.04
13:33:31 +01'00'

Ing. Martin Dutko
Jednatel

Ing. Petr
Fridrišek

Digitálně podepsal Ing. Petr Fridrišek
Datum: 2026.02.04
13:17:52 +01'00'

Ing. Petr Fridrišek
Jednatel

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 04.02.2026 15:39:06.

Zaručený elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 04.02.2026 15:39:06. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 0170FDD0, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Petr Fridříšek, Koordinátor ODIS s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Vstupující dokument byl podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 04.02.2026 15:39:06.

Zaručený elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 04.02.2026 15:39:06. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 016FE080, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Ing. Martin Dutko, Koordinátor ODIS s.r.o.. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Typ vstupního dokumentu: .PDF
Otisk vstupního souboru: 5EBA175EC4C3E75904C01960D91977FFAAB1A220E9D5A4912382C0814994A01A
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:
Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:
4.2.2026

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
Moravskoslezský kraj