

Žádost o prodloužení termínu realizace akce

:

1. Příjemce dotace: Obec Václavovice
2. IČO příjemce dotace: 00297330
3. Přesný název akce: Václavovice - Výstavba požární zbrojnice
Např. název obce – „stavba nebo rekonstrukce“
4. Číslo smlouvy s MSK: 04176/2023/KH

Já,  starosta obce Václavovice, žádám tímto o prodloužení termínu realizace akce do 31. 10. 2025 v souladu s dotací z Ministerstva vnitra (01426 -Dotace pro jednotky SDH obcí).

Termín realizace akce byl takto nastaven z důvodu prodloužení termínu pro dokončení stavby se zhotovitelem, na základě odůvodněného dodatku č.3

Prosíme tedy o sjednocení termínu realizace akce MSK, s realizací akce MV.

Přílohy:

- 1 – ROPD MV - změnové
- 2 – D3 vč.příloh před podpisem

Dne: 6. 5. 2025

Podpis statutárního zástupce, razítko:  starosta obce Václavovice



Zdůvodnění prodloužení termínu

Stavba : Výstavba nové hasičské zbrojnice ve Václavovicích

Důvod prodloužení	Termín prodloužení
1. Nesoulad v založení stavby – základové konstrukce Byl zjištěn nesoulad v geometrii pilotového pole mezi architektonicko stavební částí a stavebně konstrukční částí projektové dokumentace. Dále bylo zjištěno, že základová deska není navržena jako celistvá v celé ploše stavby, ale pouze mezi základovými pásy. <i>Řešení : úprava projektové dokumentace</i>	10 dnů
2. Projektová dokumentace neobsahovala výkresy výztuže monolitických konstrukcí Součástí předané projektové dokumentace byla pouze schémata výztuže, podle kterých nebylo možno vyrobit navrženou výztuž (její tvar). <i>Řešení : dopracování projektové dokumentace výztuže</i>	14 dnů
3. Nesoulad v konstrukčních souvislostech monolitických a zděných konstrukcí Rozdíly v konstrukčních výškách monolitických a zděných konstrukcí, nesoulad mezi architektonicko stavební částí a stavebně konstrukční částí, nebo chybějící výšky. Neproveditelná betonáž monolitických konstrukcí. <i>Řešení : úprava výztuže, posunutí pracovních spár v betonu</i>	14 dnů
4. Nejasnosti v provedení ocelové konstrukce nosných sloupů K 1.1, K 1.2 Navržené nosné ocelové sloupy, nebylo možno zakotvit, podle návrhu projektové dokumentace, do monolitické konstrukce nosného průvlaku, který tyto sloupy podpírají. <i>Řešení : úprava kotvení ocelové konstrukce sloupů do monolitického průvlaku, úprava geometrie osazení</i>	14 dnů
5. Přeprocování návrhu obálky budovy – stěn Změna navrženého exteriérového zavěšeného dřevěného obkladu stěn na kontaktní zateplovací systém, vč. změn navazujících konstrukcí a úpravu detailů. <i>Řešení . přeprocování projektové dokumentace</i>	50 dnů
6. Chybně navržený detail kotvení nosného rámu polykarbonátové stěny Detail bylo nutno přeprocovat v souladu se statickými a tepelně technickými požadavky. <i>Řešení : změna provedení detailu, návrh a doplnění nosné ocelové konstrukce pro osazení rámu polykarbonátových výplní.</i>	30 dnů
7. Nedořešený návrh osazení garážových vrat Rámy garážových vrat nebylo možno bez dalších úprav zakotvit do monolitické konstrukce sloupů a stěn. <i>Řešení : návrh a doplnění rozšiřovacích rámových profilů vrat</i>	10 dnů
8. Klimatické podmínky Z důvodu termínových posunů (viz výše uvedené body) se betonáž monolitických konstrukcí posunula do zimních měsíců, kde bylo nutné čekat na vhodné okrajové podmínky (dle platné ČSN požadavek na minimální teplotu při betonáži monolitických konstrukcí + 5°C) <i>Řešení : posun betonáže do vhodných klimatických podmínek</i>	20 dnů
Pozn.: výše uvedené termíny se nesčítají, ale částečně překrývají. Celkový posun výstavby oproti platné SoD je cca 4 měsíce.	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Typ vstupního dokumentu: .DOCX

Otisk souboru: 027C30C72E1FABC4CD3BFA38EE4A60C66F0301ED4D509E699D538E948FE34107

Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

13.5.2025

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Moravskoslezský kraj