



Moravskoslezský kraj
Bc. Pavla Tichá
28. října 117
702 18 Ostrava

Věc: Žádost o prodloužení termínu vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu MSK v dotačním programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2022“

Číslo smlouvy: **02695/2022/RRC**
Název projektu: PD Hřiště Bítov II. etapa
Příjemce: Obec Bítov, IČO 64629929, Bítov 117, 743 01 Bítov

Žádáme MSK tímto o **prodloužení termínu** pro dosažení stanoveného účelu, tedy **zrealizování projektu nejpozději do 31.12.2025** (nyní do 30.06.2025) a **termínu pro závěrečné vyúčtování dotace do 31.1.2026** (nyní do 30.7.2025) v dotačním programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2022“.

Zároveň žádáme o **prodloužení následných termínů** pro doložení skutečnosti, že žádost o dotaci na plánovaný záměr, jejíž součástí bude projektová dokumentace financovaná z dotace poskytnuté dle této smlouvy, do programu na národní či evropské úrovni, splňujícího podmínky uvedené v článku III podmínek Dotačního programu, a doložit poskytovateli doklad, že žádost o spolufinancování včetně podpořené projektové dokumentace splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti, a to nejpozději **do 30.6.2027**, nebo pokud nebude vyhlášena adekvátní výzva v rámci uvedených programů, realizovat plánovaný záměr vlastními prostředky a doložit **do 30.6.2027** poskytovateli kolaudační souhlas; (viz článek V. Závazky smluvních stran, bod 3., písmeno r) Smlouvy o poskytnutí dotace MSK).

Důvody naší žádosti jsou následující:

- v roce 2024 bylo realizováno výběrové řízení na zhotovitele projektové dokumentace (přihlásil se pouze jeden uchazeč), následně došlo k prodlení při odsouhlasení studie dispozičního řešení přístavby a modernizace objektu zázemí. Projektová dokumentace je aktuálně ve fázi před podáním na příslušný stavební úřad (MěÚ Bílovec). Vzhledem ke komplikovaným procesům na stavebním úřadu se obáváme, že stávající termín pro vyúčtování dotace do 30.6.2025 nelze stihnout,
- zpoždění v realizaci předchází etapy (Rekonstrukce a modernizace travnatého hřiště), z důvodu zajištění financování, tato etapa dokončena až v roce 2025,
- změny a prodlení v programech pro následné financování projektu z fondů EU nebo národních dotačních titulů včetně možnosti splnění aktuálních podmínek pro poskytnutí dotace před vypláním vlastního výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace.

Obec BÍTOV

Bítov 117, 743 01 Bítov

IČO 64629929

Tel. 556 410 229 Email: urad@obecbitov.cz



Investiční záměr bychom po získání stavebního povolení a vypracování PD pro provádění stavby chtěli začít realizovat v roce 2026 s využitím financování Výzvy Regiony – Investice pod 10 mil. Kč vyhlašované Národní sportovní agenturou.

Realizace projektové dokumentace záměru PD Hřiště Bítov II. etapa v prodlouženém termínu do 31.12.2025 je reálná.

V Bítově dne 22.5.2025

OBEC BÍTOV
OV č.p. 117
1 p. Bílovec 1
64629929

Ing. Otto Schwarz, starosta obce