



Moravskoslezský kraj
Bc. Petr Zajac

28. října 117
702 18 Ostrava

Věc: Žádost o prodloužení termínu vyúčtování dotace poskytnuté z rozpočtu MSK v dotačním programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2025“

Číslo smlouvy: **00722/2025/RRC**
Název projektu: Rekonstrukce travnatého hřiště 2025
Příjemce: Obec Bítov, IČO 64629929, Bítov 117, 743 01 Bítov

Žádáme MSK tímto o **prodloužení termínu** pro dosažení stanoveného účelu, tedy **zrealizování projektu nejpozději do 30.9.2026** (nyní do 31.12.2025) a **termínu pro závěrečné vyúčtování dotace do 20.10.2026** (nyní do 20.1.2026) v dotačním programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2025“

Zároveň žádáme o **prodloužení souvisejícího termínu** (viz Článek VI. Uznatelný náklad, bod 1) „Uznatelným nákladem“ je náklad, který splňuje všechny níže uvedené podmínky: a) vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2025 **do 30.9.2026**.

Důvodem pro posunutí termínu je upřesnění složení jednotlivých konstrukčních vrstev travnatého hřiště a optimalizace realizace. V termínu do konce roku již nejsme schopni v důsledku klimatických podmínek investiční akci zrealizovat.

Realizace projektu Rekonstrukce travnatého hřiště v prodlouženém termínu do 30.9.2026 je reálná.

V Bítově dne 29.10.2025

Ing. Otto Schwarz, starosta obce

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.
Vstupující dokument nebyl podepsán.

Typ vstupního dokumentu: .PDF
Otisk vstupního souboru: 3CB1CD151BD043C29BB0C69411E73582B4AD7F11C1E6AF1FFA5C9BD2F003B707
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:
Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:
30.10.2025

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:
Moravskoslezský kraj

Krajský úřad Moravskoslezského kraje
Odbor regionálního rozvoje a
cestovního ruchu
Ing. Martina Janíčková
28. října 2771/117
702 18 Ostrava

V Ludvíkově, dne 15. 10. 2025

Věc: ŽÁDOST o prodloužení termínu ukončení realizace projektu (01277/2025/RRC)

Vážená paní inženýrko,

v návaznosti na uzavřenou Smlouvu o poskytnutí dotace **(01277/2025/RRC)** ze dne 30. 06. 2025 k projektu: „**Rekonstrukce autobusové zastávky v Ludvíkově**“ Vás tímto chci **požádat o prodloužení termínu ukončení realizace projektu z původního termínu 31. 12. 2025 na nový termín 30. 06. 2026.**

Důvodem pro posun termínu jsou vyvstalé neočekávané požadavky ze strany místně příslušného stavebního úřadu ve věci povolení plánovaných stavebních prací, které budou dořešeny až ke konci roku 2025. V návaznosti na tuto skutečnost je Obec Ludvíkov připravena v součinnosti se zhotovitelem zrealizovat dlouhodobě plánovanou rekonstrukci autobusové zastávky až v jarních měsících roku 2026.

Proto Vás tímto žádáme o konečný termín realizace projektu **nejpozději ke dni 30. 06. 2026.**

Pevně věřím, že naší žádosti vyhovíte a Obec Ludvíkov bude tak schopna řádně zrealizovat nezbytný projekt rekonstrukce klíčového prvku občanské vybavenosti.

V případě jakýchkoli dotazů, je Vám k dispozici naše externí projektová manažerka – Ing. Lucie Žurková (tel. 775 159 609, email: LZurkova@seznam.cz).

S pozdravem

Ing. Dana SELINGEROVÁ
starostka



OBEC

MIKOLAJICE

Váš dopis č.j.: -

Ze dne: -

Naše č.j.:

Vyřizuje: Ing. Tomáš Kejha

Telefon: +420 725 292 479

E-mail: tomas.kejha@mikolajice.cz

Ing. Martina Janíčková

Krajský úřad Moravskoslezského kraje

28. října 2771/117

702 00 Ostrava

Věc: Žádost o prodloužení realizace projektu

V návaznosti na uzavřenou smlouvu 01704/2024/RRC na realizaci projektu „Rekonstrukce částí veřejného prostranství v obci Mikolajice“ v rámci Programu podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2024 Vás obec Mikolajice žádá o prodloužení termínu ukončení realizace projektu a prodloužení období uznatelnosti z původního termínu 30.6.2025 na nový termín do 30.7.2025 a prodloužení termínu pro doložení závěrečného vyúčtování do 31.8.2025.

Důvodem je pozdní uhrazení faktury 20250018, která byla uhrazena mimo období realizace projektu.

K situaci došlo částečně opomenutím článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy ze strany obce a také posunutím finální platby za dílo z důvodu čekání na kompletní dokončení všech částí mobiliáře a zastávky, které byly součástí realizace dotčeného projektu. Přesto, že byly k datu podpisu předávacího protokolu ze strany dodavatele dodány prvky mobiliáře, včetně zastávky, došlo z důvodu nedostupnosti speciálního fasádního obkladu, který byl použit na opláštění prvků mobiliáře a zastávky, k pozdržení finální platby ze strany objednatele (obce) až do doby finálního dokončení obložení mobiliáře a zastávky.

V Mikolajicích, dne 17.8.2025

Ing. Tomáš Kejha
Starosta obce Mikolajice

Obec Mokré Lazce
Pavla Křížkovského 158
747 62 Mokré Lazce
IČ: 00300462

oddělení regionálního rozvoje

Moravskoslezský kraj - Krajský úřad
28. října 117
702 18 Ostrava

Program: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2025

Projekt: Zastřešení kulturně-sportovního areálu obce Mokré Lazce

Dobrý den,

v souvislosti s projektem „Zastřešení kulturně-sportovního areálu obce Mokré Lazce“ Vás tímto žádáme o prodloužení termínu realizace akce z **31. 12. 2025 na 30. 06. 2026**.

Důvodem naší žádosti jsou nezbytné technické změny u realizace projektu, které je nutné zohlednit ve stavebním postupu. Zejména se jedná o oblast statiky nosných konstrukcí a střechy. Řešení této problematiky mělo a má zásadní vliv na vydání stavebního povolení, potažmo na samotnou realizaci veřejné zakázky. Již nyní je zřejmé, že administrativní posun skrze technické změny posouvá celé stavební řešení projektu za stanovený termín i s ohledem na práce, které jsou pro zdárné dokončení záměru stěžejní - betonáž základové a nosné konstrukce, které v zimních měsících a při očekávaných nízkých teplotách nelze v termínu realizovat. Technologické změny nám tak neumožňují dodržení původně plánovaného termínu dokončení. Změnou postupu však nedojde k věcné změně v projektu, kdy stanovený cíl a rozsah bude dodržen dle původního záměru.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti

Mokré Lazce, 10. 11. 2025

.....

Mgr. David Teichmann, starosta obce

Obec Řepiště

Mírová 178, 739 31 Řepiště

Váš dopis zn.:

Spis. zn.:

Krajský úřad - Moravskoslezský kraj
Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu
Mgr. Zuzana Kabelková
28. října 117
702 18 Ostrava

Ze dne:

Naše značka: Rep 1292/2025

Vyřizuje: Rostislav Kožušník

Telefon: 558 671 925

E-mail: obec@repiste.eu

ID DS: q98axt7

Datum: 29.10.2025

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Obec Řepiště obdržela na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. **00706/2025/RRC** ze dne 17.04.2025 od Moravskoslezského kraje v r. 2025 dotaci z programu „Podpory obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2025“ na projekt **„Prodloužení ul. Sportovní v Obci Řepiště“**.

V rámci této smlouvy se obec zavázala dosáhnout stanoveného účelu a zrealizovat projekt nejpozději do 31.12.2025, s doložením závěrečného vyúčtování do 20.01.2026.

Z důvodů, že objektivních skutečností, kterým obec nemohla s péčí řádného hospodáře zabránit (průtahy povolování stavby) a které mohou zabránit ukončení realizace projektu do uvedeného data, tj. do 31.12.2025, žádáme Moravskoslezský kraj o prodloužení výše uvedeného termínu o 12 měsíců, tedy, že termín dosažení stanoveného účelu a realizaci projektu bude nově posunut do 31.12.2026, a doložení závěrečného vyúčtování bude nově posunuto do 20.01.2027.

Důvodem naší žádosti je zdlouhavý a časově nepředvídatelný proces vydávání povolení stavby a tím opoždění zahájení stavby. Obec má vydáno územní rozhodnutí, v 2/2025 žádala stavební úřad o vydání povolení stavby, a to dosud nebylo vydáno. Předpokládáme vydání povolení stavby do 31.12.2025. Během 1-3/2026 pak proběhne výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací a od 4/2026 předpokládáme stavební realizaci projektu. Projekt je dílčí etapou většího projektu Centrum obce Řepiště, se kterým bude společně realizován. Realizaci předpokládáme dokončit nejpozději do 31.12.2026, lépe však dříve.

Děkujeme za kladné vyřízení naší žádosti a omlouváme se za administrativní komplikace. Věříme, že naší žádosti bude poskytovatelem dotace vyhověno.

S úctou

„otisk razítka“

Rostislav Kožušník
starosta



Vyřizuje: **Bc. Filip Haferník**
Ve **Starých Těchanovicích** dne **03/09/2025**
č. j.: **263/2025**

Moravskoslezský kraj

ISDS ID: 8x6bxsd

Věc: Žádost o prodloužení lhůty k realizaci projektu

Vážený pane Zajaci,

rád bych Vaším prostřednictvím požádal o administraci naší žádosti k prodloužení lhůty realizace projektu „Rozšíření prvků veřejného prostranství ve Starých Těchanovicích - II. etapa“ v rámci Programu obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2025, agendové číslo: 00690/2025/RRC, kde jsme se zavázali k termínu ukončení projektu do 31/12/2025.

Při realizaci projektu vzešel požadavek ze zastupitelstva obce, abychom jednotlivé předpokládané prvky veřejného prostranství u velkokapacitního altánu, který byl předmětem dotace v roce 2024, vhodně diskutovali s odbornou osobou - architektem, projektantem, apod., aby tedy umístění prvků veřejného prostranství bylo vhodně umístěno, jak pro veřejnost, tak s ohledem na různá ochranná pásma a normy platných právních předpisů, např. s ohledem na blízkost místní komunikace - silnice. V roce 2025 tak proběhlo několik konzultací jak s paní projektantkou, tak i se Stavebním úřadem v Budišově nad Budišovkou, což realizaci projektu zpozdilo a nyní se připravuje vhodná dokumentace se zákresem a umístěním pro výběrové řízení a následně výběr dodavatele, abychom zrealizovali otevřené výběrové řízení a podpořili nejen místní dodavatele, ale i případně malé dodavatele z okolí, kdy zadavateli, resp. obci nabídnou předmět veřejné zakázky (dodávku a montáž prvků veřejného prostranství) za co nejvýhodnější nabídku.

S ohledem na výše uvedené, kdy bude potřeba ještě zrealizovat potřebné administrativní kroky a s největší pravděpodobností na omezení možnosti provést potřebné stavební a montážní práce pro nepříznivé klimatické podmínky v období zimy, bychom Vás chtěli požádat o prodloužení termínu ukončení projektu do 31/07/2026.

Mockrát děkujeme a věříme ve vstřícnost krajského úřadu, co by poskytovatele dotace, kdy prodloužením termínu realizace projektu budeme moci nejen finanční prostředky řádně investovat, ale i zrealizovat projekt jako takový, což s ohledem na jeho zaměření zkvalitní život při volnočasových



Obec Staré Těchanovice

Staré Těchanovice 48, 749 01 Vítkov, IČO: 00635529

aktivitách nejen místním obyvatelům, ale i turistům a přespolním už v tak znevýhodněné oblasti Vítkovska.

S pozdravem a přáním hezkého dne

Bc. Filip Haferník
starosta obce

Rozdělovník:

- Moravskoslezský kraj
- Obec Staré Těchanovice

Buďte ve spojení s Obecním úřadem ve Starých Těchanovicích:

ISDS r9naycn | ✉ obec@staretechanovice.cz | ☎ +420 556 303 355 | 🌐 www.staretechanovice.cz

| Strana 2 (celkem 2)



OBEC TICHÁ

OBECNÍ ÚŘAD TICHÁ

742 74 Tichá č. p. 1

IČ: 00298476

Č.j.: OBEC-TICH-1109/2025
Vyřizuje: Mgr. Michaela Štefková
Tel.: 723 990 520
E-mail: starosta@ticha.cz
Tichá dne: 03.09.2025

**Moravskoslezský kraj – Krajský úřad
odbor rozvoje a cestovního ruchu
oddělení regionálního rozvoje
28. října 117
702 18 Ostrava
ID: 8x6bxsd**

Žádost o zmírnění podmínek programu a změnu smlouvy

Na základě Smlouvy č. 00544/2025/RRC uzavřené mezi Obcí Tichá a Moravskoslezským krajem na realizaci projektu „**Studie dopravní obslužnosti autobusových zastávek pro cestující**“, realizovaného v rámci dotačního programu „**Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2025**“ má obec mj. povinnost dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt nejpozději **do 31.12.2025** (čl. V., bod 3c. Smlouvy) a následně předložit poskytovateli dotace závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu nejpozději **do 20.01.2026** (čl. V., bod 3g. Smlouvy).

Z důvodu časové náročnosti projekčního zpracování studie a projednávání s dotčenými orgány a Dopravním inspektorátem Policie ČR žádáme o zmírnění podmínek programu - **prodloužení termínu pro dosažení stanoveného účelu, tedy realizace projektu, a to do 31.10.2026 s předložením ZVA do 30.11.2026.**

S pozdravem

Obec TICHÁ
Tichá 1, 742 74 Tichá
IČ: 00298476 -I-
DIČ: CZ00298476



Mgr. Michaela Štefková
starostka obce



V Tísku dne 23. 9. 2025

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Program: **Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2025**

Název projektu: **Rekonstrukce základní školy v obci Tísek – část SO 03**

Žadatel: **Obec Tísek**

Obci Tísek byla v rámci výše uvedeného programu poskytnuta dotace na realizaci projektu s názvem „Rekonstrukce základní školy v obci Tísek – část SO 03“ a to na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, č. 00730/2025/RRC ze dne 24.4.2025.

Uvedený projekt podpořený z Moravskoslezského kraje je pouze jednou z částí celkové rekonstrukce základní školy v obci Tísek. Obec na tuto rozsáhlou stavbu čerpá podporu z více dotačních titulů, přičemž ostatní projekty mají nastavenou delší dobu realizace. Na základě této skutečnosti byla uzavřena **smlouva o dílo a její dodatky**, ve kterých je termín dokončení stavebních prací stanoven na pozdější období, než je konec roku 2025. Po dokončení stavebních prací navíc bude nutné provést kolaudační řízení, které bude nezbytné k řádnému ukončení celé akce. Z těchto důvodů není možné dodržet původně stanovený termín ukončení realizace projektu do 31. 12. 2025.

Z uvedených důvodů Vás zdvořile žádáme o prodloužení termínu dosažení stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt podle bodu V. odst. 3 písm. c) smlouvy, dále bodu III. odst. 1 dodatku č. 1, a to do 30. 9. 2026, s doložením závěrečného vyúčtování dle bodu i) do 31. 10. 2026.

V případě nutnosti doložení dalších dokladů či informací jsme Vám k dispozici.

Předem děkuji za kladné vyřízení naší žádosti.

S pozdravem

Miroslav Vašica

starosta obce Tísek

OBEC ÚVALNOe-mail: podatelna@uvalno.cz, www.uvalno.czIČ: 00 296 422,  793 91 Úvalno 58,  595 176 278, DS: sxnbasy

Krajský úřad Moravskoslezského
Odbor region. rozvoje a cestov.ruchu
28. října 2771/117
702 00 Ostrava

V Úvalně 23.10.2025

Věc: žádost o prodloužení termínu závěrečného vyúčtování projektu:*Bezpečně pěšky Úvalnem, reg.č. sml.: 00691/2025/RRC*

Realizace projektu byla stanovena od 1.1.2025 do 31.12.2025, už nyní je zřejmé, že tento termín nemůžeme splnit, neboť stavební firma, která vyhrála výběrové řízení, odvedla jen část práce, na stavbě byla vidána jen občas a v průběhu měsíce července odešla úplně, zůstala jen nedodělaná stavba. Hledala se nová firma, která by dílo zdárně dokončila, našla se koncem října 2025, ale dokončení chodníku a projektu bude až v příštím roce.

Žádáme o prodloužení termínu a ukončení realizace do 30.06.2026.

Děkujeme za pochopení a vstřícnost.

S pozdravem


Ing. Radek Šimek, starosta obce



OVĚŘOVACÍ DOLOŽKA PRO LEGALIZACI
Podle ověřovací knihy: Obecního úřadu Úvalno
Pořadové číslo legalizace: **212/2025**

Vlastnoručně podepsal: **Radek Šimek**
Datum a místo narození: **03.02.1971, Krnov**
Adresa místa trvalého pobytu:
Úvalno 214
Druh a číslo dokladu: občanský průkaz 214400166

V Úvalně dne 23. 10. 2025
Ověření provedl/a: Zdeňka Kurečková



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 24.10.2025 12:24:58.

Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 23.10.2025 9:49:44. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 016DF991, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Zdeňka Kurečková, Obec Úvalno.

Elektronický podpis byl označen kvalifikovaným časovým razítkem, založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru. Platnost časového razítka byla ověřena dne 24.10.2025 12:24:58.

Kvalifikované elektronické časové razítko bylo shledáno platným, dokument nebyl změněn, ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu nebylo provedeno - nepodařilo se získat revokační informace.. Údaje o časovém razítku: datum a čas 23.10.2025 9:49:43, číslo kvalifikovaného časového razítka 0140C221, kvalifikované časové razítko bylo vydáno kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 5, Česká pošta, s.p..

Typ vstupního dokumentu: .PDF
Otisk vstupního souboru: 7A3096F977C4C1049B55E38C4E1998DDCE32F6EB41BF04B46AD71BCF91C352A9
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

24.10.2025

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Moravskoslezský kraj

Čj: Zab 924/2025

Vyřizuje: Renáta Šlahorková

Telefon: 558 655 466, 720 762 405

E-mail: renata.slahorkova@zaben.cz

Datum: 2025-10-31

Žádost o prodloužení termínu realizace projektu

Program: Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2024 – DT 3

Název projektu: Statické posudky na obecní budovy v Žabni

Žadatel: Obec Žabeň

Obci Žabeň byla v rámci výše uvedeného programu poskytnuta dotace na realizaci projektu s názvem „Statické posudky na obecní budovy v Žabni,“ a to na základě uzavřené Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, č. 00969/2024/RRC ze dne 14. 6. 2024 a následně dodatku č. 1 k uvedené smlouvě. Dodatek stanovil termín dokončení realizace projektu do 31. 10. 2025, bod III. odst. 1, dodatku č. 1.

Obec v rámci tohoto projektu bohužel nestíhá plnění termínu ukončení projektu dle Smlouvy o poskytnutí dotace a dodatku č. 1. V současné době probíhá plnění smlouvy o dílo ze strany dodavatele, kdy termín dokončení byl dle smlouvy stanoven do 30. 11. 2025. Kopii smlouvy s dodavatelem přikládáme jako přílohu této žádosti.

V rámci realizace projektu došlo k časovým prodlevám v rámci přípravy výběrového řízení. Zástupci obce od počátku roku 2025 připravovali jiná časově náročná výběrová řízení, které se týkaly dalších projektů a investičních akcí obce. Díky tomu vznikly nepředvídatelné časové prodlevy, které ovlivnily celkový časový harmonogram realizace výběrových řízení v obci Žabeň. Hlavní prioritou obce bylo, aby celý proces a výsledek výběrového řízení v rámci tohoto projektu, byl proveden v potřebné kvalitě. Nový termín ukončení projektu byl zároveň nastaven tak, aby byla vytvořena časová rezerva pro případ, kdy by bylo nutné termín vyhotovení statických posudků prodloužit a také, aby byl dostatečný prostor projekt správně administrativně ukončit.

Z uvedených důvodů Vás pokorně žádáme o prodloužení termínu dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt podle bodu V. odst. 3 písm. c) smlouvy, dále bodu III. odst. 1 dodatku č. 1, a to do 31. 3. 2026, s doložením závěrečného vyúčtování dle bodu i) do 30. 4. 2026.

Předem děkuji za kladné vyřízení naší žádosti.

V případě nutnosti doložení dalších dokladů či informací jsme Vám k dispozici.

**Vladan
Válek** Digitálně
podepsal Vladan
Válek
Datum:
2025.10.31
08:02:16 +01'00'

S pozdravem

Vladan Válek, starosta obce Žabeň

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Změnou datového formátu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy.

Vstupující dokument byl podepsán kvalifikovaným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru a platnost zaručeného elektronického podpisu byla ověřena dne 31.10.2025 10:16:18.

Kvalifikovaný elektronický podpis byl shledán platným, dokument nebyl změněn a ověření platnosti kvalifikovaného certifikátu bylo provedeno vůči seznamu zneplatněných kvalifikovaných certifikátů k datu 31.10.2025 10:16:18. Údaje o zaručeném elektronickém podpisu: číslo kvalifikovaného certifikátu 015B6736, kvalifikovaný certifikát byl vydán kvalifikovaným poskytovatelem služeb vytvářejících důvěru PostSignum Qualified CA 4, Česká pošta, s.p. pro podepisující osobu Vladan Válek, Obec Žabeň. Elektronický podpis nebyl označen platným časovým razítkem.

Typ vstupního dokumentu: .PDF
Otisk vstupního souboru: 1D42556D0F20A3CA43F938B782F94AA24F819C5A42D843C5CB8F6FA10238850C
Použitý algoritmus: SHA256_SBB 2.16.840.1.101.3.4.2.1

Subjekt, který změnu formátu dokumentu provedl:

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, 70200 Ostrava, posta@msk.cz

Datum vyhotovení ověřovací doložky:

31.10.2025

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

Moravskoslezský kraj