



Žádost o podstatnou změnu v projektu

Vouchery pro veřejný sektor – příprava projektů v Moravskoslezském kraji

Žadatel	Obec Ludgeřovice
Sídlo, adresa	Markvartovická 52/48, 747 14 Ludgeřovice
IČO	00300390
Název projektu	Instalace FVE na objektech v obci Ludgeřovice

Charakter plánované změny projektu

Pozn.: Popište charakter plánované změny Vašeho projektu [musí se jednat o změnu/změny, která/které mají dopad na charakter, cíl, rozpočet (např. vzájemné převody mezi investiční a neinvestiční částí dotace), celkovou délku a časový posun realizace projektu či na předpokládané datum ukončení projektu atd. a nenaplnují definici nepodstatné změny – blíže podmínky programu čl. XVII odst. 3]:

1. Změna termínu dosažení smlouvou stanoveného účelu, realizace projektu z 31.12.2025 **na 31.12.2026**
2. Změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování z 30.1.2026 **na 30.01.2027**
3. Související změna období způsobilosti výdajů

Odůvodnění plánované změny/plánovaných změn v projektu

Pozn.: Odůvodněte plánovanou změnu/plánované změny Vašeho projektu (např. proč vyvstala potřeba této změny, jaké okolnosti vedly k potřebě změny v projektu, co je motivem této změny, proč je tato změna nutná, co se stane, pokud změna nebude realizována, jaký bude efekt v případě akceptace požadované změny atd.).

Dotace je schválena na zpracování projektových dokumentací pro instalaci fotovoltaických elektráren na objektech na parcelách č. 379/1, č. 601, č. 753, č. 2741, č. 508, č. 490, č. 516/5 a č. 849 v k.ú. Ludgeřovice a dále související zpracování zadávací dokumentace. Obec Ludgeřovice podává žádosti o financování na budoucí realizaci ve dvou samostatných projektech. Druhá žádost bude oproti původnímu předpokladu podávána ve IV. čtvrtletí 2025. Důvodem rozdělení byla skutečnost nezískání smluv o připojení pro všechny objekty



Financováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



Moravskoslezský
kraj

v požadovaném termínu. Z tohoto důvodu došlo ke zpoždění při zadání zpracování jednotlivých projektových dokumentací. Dokončení projektových dokumentací se předpokládá v I. pololetí 2026. Z tohoto důvodu není možné navázat s další částí projektu, a to zpracování zadávací dokumentace.

Z výše popsanych důvodů není možné splnit termín realizace projektu do 31.12.2025.

Dovoluji si tímto požádat o prodloužení termínu realizace projektu do 31.12.2026 a posun souvisejících termínů stanovených Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, č. 01137/2025/RRC.

Datum: 6.10.2025

Podpis: _____