



Žádost o podstatnou změnu v projektu

Vouchery pro veřejný sektor – příprava projektů v Moravskoslezském kraji

Žadatel	Obec Úvalno
Sídlo, adresa	Úvalno 58, 793 91 Úvalno
IČO	00296422
Název projektu	Příprava projektu Instalace FVE na objektech v obci Úvalno

Charakter plánované změny projektu

Pozn.: Popište charakter plánované změny Vašeho projektu [musí se jednat o změnu/změny, která/které mají dopad na charakter, cíl, rozpočet (např. vzájemné převody mezi investiční a neinvestiční částí dotace), celkovou délku a časový posun realizace projektu či na předpokládané datum ukončení projektu atd. a nenaplnují definici nepodstatné změny – blíže podmínky programu čl. XVII odst. 3]:

1. Změna termínu dosažení smlouvou stanoveného účelu, realizace projektu z 31.8.2025 **na 31.1.2026**
2. Změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování z 30.9.2025 **na 28.2.2026**
3. Související změna období způsobilosti výdajů

Odůvodnění plánované změny/plánovaných změn v projektu

Pozn.: Odůvodněte plánovanou změnu/plánované změny Vašeho projektu (např. proč vyvstala potřeba této změny, jaké okolnosti vedly k potřebě změny v projektu, co je motivem této změny, proč je tato změna nutná, co se stane, pokud změna nebude realizována, jaký bude efekt v případě akceptace požadované změny atd.).

Dotace je schválena na zpracování projektových dokumentací pro instalaci fotovoltaických elektráren na objektech na parcelách č. 2536, st. 473, 2187/2, st. 62, st. 172/1, st. 388, st. 472, st. 141/1 a st. 151/1 v k.ú. Úvalno a dále související zpracování zadávací dokumentace. V průběhu zpracování projektových dokumentací došlo v důsledku nutnosti dodatečného zpracování statických posudků a vytížené kapacity jejich zpracovatelů ke zpoždění doručení konečné verze projektové dokumentace na 1 objektu. Zpracování statického posudku se



Financováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



Moravskoslezský
kraj

předpokládá do 30.11.2025. Z tohoto důvodu není možné navázat s další částí projektu, a to zpracování zadávací dokumentace.

Z výše popsanych důvodů není možné splnit termín realizace projektu do 31.8.2025.

Dovoluji si tímto požádat o prodloužení termínu realizace projektu do 31.1.2026 a posun souvisejících termínů stanovených Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, č. 00125/2025/RRC.

Datum: 26.8.2025

Podpis: _____