



Žádost o podstatnou změnu v projektu

Vouchery pro veřejný sektor – příprava projektů v Moravskoslezském kraji

Žadatel	Město Český Těšín
Sídlo, adresa	nám. ČSA 1/1 Český Těšín, 737 01
IČO	00297437
Název projektu	ZŠ Kontešinec - tělocvična

Charakter plánované změny projektu

Pozn.: Popište charakter plánované změny Vašeho projektu [musí se jednat o změnu/změny, která/ktelé mají dopad na charakter, cíl, rozpočet (např. vzájemné převody mezi investiční a neinvestiční částí dotace), celkovou délkou a časový posun realizace projektu či na předpokládané datum ukončení projektu atd. a nenaplnují definici nepodstatné změny – blíže podmínky programu čl. XVII odst. 3]:

Charakter změny – Podstatná, která má dopad na:

1. Změnu termínu ukončení realizace projektu,
2. Rozsah projektové dokumentace

1) **Změna termínu ukončení realizace projektu = prodloužení délky realizace**

Původní termín: **30. 9. 2026**

Nový termín: **30. 6. 2027**

2) **Rozsah projektové dokumentace**

Spočívá v nerealizaci části původně plánovaných aktivit, konkrétně navržení školní družiny a multifunkční místnosti. Projekt bude nově zaměřen pouze na výstavbu tělocvičny s nezbytným provozním zázemím.



Odůvodnění plánované změny/plánovaných změn v projektu

Pozn.: Odůvodněte plánovanou změnu/plánované změny Vašeho projektu (např. proč vyvstala potřeba této změny, jaké okolnosti vedly k potřebě změny v projektu, co je motivem této změny, proč je tato změna nutná, co se stane, pokud změna nebude realizována, jaký bude efekt v případě akceptace požadované změny atd.).

Navrhovaná změna projektu vychází z objektivních skutečností, které nastaly v průběhu jeho přípravy a které mají zásadní dopad na časový harmonogram a rozsah projektu.

- 1) V případě **změny termínu ukončení realizace projektu** se jedná především o značnou administrativní a časovou náročnost přípravné fáze. Zpracování architektonické studie zahrnovalo celkem čtyři variantní řešení, která byla opakovaně projednávána s Národním památkovým ústavem. Součástí tohoto procesu bylo dopracování požadovaných podkladů, úpravy návrhů a jejich opětovné předkládání ke schválení. Tento postup vedl k významnému prodloužení přípravné fáze projektu, přičemž bez jeho dokončení nebylo možné zahájit navazující kroky, zejména výběr administrátora a následně zpracovatele projektové dokumentace.

Dalším faktorem je časová náročnost zpracování projektové dokumentace ve všech stupních. Smlouva na její zpracování byla uzavřena dne 2. 3. 2026 a samotné zpracování dokumentace, včetně všech potřebných projednání a schvalovacích procesů, nelze s ohledem na jejich rozsah a složitost realizovat v původně stanoveném termínu do 30. 9. 2026. Tudíž žádáme o prodloužení lhůty do 30. 6. 2027.

- 2) Důvodem **změny rozsahu projektové dokumentace** jsou zásadní okolnosti ovlivňující investiční možnosti města. V průběhu přípravy projektu bylo nutné řešit mimořádné investice spojené s požárem základní školy Kontešinec, včetně její následné rekonstrukce, dále zajištění a rekonstrukci náhradních výukových prostor v objektu na ulici Pražská. Současně bylo nezbytné vynaložit velkou část finančních prostředků na odstranění následků živelních událostí (povodně, vichřice, které město postihlo) a řešit havarijní stav dalšího školského objektu, konkrétně MŠ a ZŠ Hrabina, p. o. – mateřská škola Ostravská.

Na základě těchto skutečností bylo po důkladném posouzení z hlediska odpovědného nakládání s veřejnými prostředky rozhodnuto o omezení rozsahu projektu pouze na výstavbu tělocvičny s nezbytným provozním zázemím, bez realizace doprovodných záměrů, jako je školní družina a multifunkční místnost.

V závislosti na zúžení aktivit se adekvátně sníží i celkové ustatelné náklady projektu.

Navrhované změny nemají negativní vliv na dosažení účelu projektu ani na naplnění cílů dotačního programu, přičemž hlavní cíl projektu – příprava projektové dokumentace pro výstavbu tělocvičny – zůstává zachován.

Datum: _____ Podpis: _____

Karel Kula

starosta města