



## Žádost o podstatnou změnu v projektu

Vouchery pro veřejný sektor – příprava projektů v Moravskoslezském kraji

Žadatel	Obec Závada
Sídlo, adresa	Závada 106, 747 19 Závada
IČO	00635553
Název projektu	Rozšíření FVE na objektech v obci Závada

### Charakter plánované změny projektu

Pozn.: Popište charakter plánované změny Vašeho projektu [musí se jednat o změnu/změny, která/které mají dopad na charakter, cíl, rozpočet (např. vzájemné převody mezi investiční a neinvestiční částí dotace), celkovou délkou a časový posun realizace projektu či na předpokládané datum ukončení projektu atd. a nenaplnují definici nepodstatné změny – blíže podmínky programu čl. XVII odst. 3]:

1. Změna termínu dosažení smlouvou stanoveného účelu, realizace projektu z 30.6.2026 **na 30.6.2027**
2. Změna termínu pro předložení závěrečného vyúčtování z 31.7.2026 **na 31.7.2027**
3. Související změna období způsobilosti výdajů
4. Změna rozsahu projektu

### Odůvodnění plánované změny/plánovaných změn v projektu

Pozn.: Odůvodněte plánovanou změnu/plánované změny Vašeho projektu (např. proč vyvstala potřeba této změny, jaké okolnosti vedly k potřebě změny v projektu, co je motivem této změny, proč je tato změna nutná, co se stane, pokud změna nebude realizována, jaký bude efekt v případě akceptace požadované změny atd.).

Dotace je schválena na zpracování studie proveditelnosti (technického návrhu řešení) a projektových dokumentací pro instalaci fotovoltaických elektráren na 4 objektech v majetku obce. Jednalo se o objekt sídla obecního úřadu, budovu mateřské školy, objekt tribuny u fotbalového hřiště a přístřešek, který bude vybudován u objektu úpravny vody. Dále je dotace schválena na zpracování související zadávací dokumentace.



Financováno  
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



V průběhu zpracování technického návrhu řešení bylo vyhodnoceno, že instalace na budově MŠ není s ohledem na technické podmínky vhodná. Z tohoto důvodu je navrhována změna, a to zúžení rozsahu projektu o tento objekt.

Vzhledem ke skutečnosti, že u projektové dokumentace na instalaci FVE na přístřešku u objektu úpravny vody se předpokládá delší lhůta pro získání příslušného povolení k realizaci tohoto záměru, dojde k celkovému zpoždění zpracování všech projektových dokumentací, což bude mít vliv i na třetí část projektu, a to zpracování zadávací dokumentace.

Z výše popsanych důvodů není možné splnit termín realizace projektu do 30.6.2026.

**Dovolují si tímto požádat o prodloužení termínu realizace projektu do 30.6.2027 a posun souvisejících termínů.**

Termín pro předložení podkladů ke smlouvě ke dni 16.3.2026 bude splněn.

Datum: 19.1.2026

Podpis: \_\_\_\_\_