



Vyřizuje: **Bc. Filip Haferník**

Ve **Starých Těchanovicích** dne **15/05/2026**

č. j.: **195/2026**

Moravskoslezský kraj

ISDS ID: 8x6bxsd

Věc: Žádost o prodloužení lhůty k realizaci projektu

Vážený pane Zají,

rád bych Vaším prostřednictvím požádal o administraci naší žádosti k prodloužení lhůty realizace projektu „Místa aktivního a pasivního odpočinku ve Starých Těchanovicích“ v rámci programu „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2024“, agendové číslo: 02695/2024/RRC, kde jsme se zavázali k termínu ukončení projektu do 31/07/2026. Cílem projektu je ve stručnosti vybudování třech netradičních a unikátních dřevostaveb severského stylu (finských kot) za účelem setkávání, odpočinku, volnočasových aktivit či ubytování a rekreaci.

Při realizaci projektu jsme zjistili chybu v textové části územního plánu obce, která nejspíše vznikla nedopatřením bývalého vedení obce a kterou se nyní snažíme komunikovat s Městským úřadem ve Vítkově, zda je možné umístění finských domků pro cestovní ruch řešit nějak alternativně a nebo budeme muset změnit územní plán. Tato chyba aktuálně ohrožuje vybudování dvou finských kot zaměřených na ubytování a rekreaci. Bohužel spolupráce s místním městským úřadem také není úplně vzorná, spíše je to o nekomunikaci, než komunikaci, čímž se nám mnohé věci zbytečně zdržují, měsíce plynou a v této souvislosti zvažujeme podat i na nadřízený orgán podnět na kontrolu k nečinnosti či zneužívání titulu prodloužení lhůt v mimořádně složitých případech nejen ve vztahu k obci, ale i k jiným subjektům v ORP Vítkov, kteří řeší podobné obstrukce. Aktuálně máme vše připraveno na dodávku a vybudování třetí finské koty, která má sloužit jako odpočinkové a relaxační místo nejen pro místní komunitu, ale i v rámci cestovního ruchu široké veřejnosti. Tuto realizaci jsme zatím pozdrželi, pakliže by nám nebylo s prodloužením vyhověno a museli bychom finanční prostředky vrátit, což by mělo významný negativní dopad na naše další rozvojové možnosti v případě realizace pouze dílčí části projektu.

S ohledem na výše uvedené, kdy bude potřeba ještě zrealizovat potřebné administrativní kroky a až následně zajistit realizaci, bychom Vás chtěli požádat o prodloužení termínu ukončení projektu do 31/07/2027. Jedná se o velký projekt, který bude mít významný dopad na rozvoj naší oblasti, proto bychom rádi pokračovali v jeho dokončení, což není tak úplně jednoduché na obecním úřadě, kde je na



Obec Staré Těchanovice

Staré Těchanovice 48, 749 01 Vítkov, IČO: 00635529

celou administrativu pouze jedna obecní úřednice a de facto starosta obce. Pro úplnost závěrem naopak uvádíme úspěch projektu „Místa aktivního a pasivního odpočinku ve Starých Těchanovicích - II. etapa“ v rámci programu „Podpora znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje 2025“, agendové číslo: 01878/2025/RRC, který má termín realizace do 30/07/2027 a nám se jej úspěšně podaří dokončit již nyní na konci měsíce května 2026.

Mockrát děkujeme a věříme ve vstřícnost krajského úřadu, co by poskytovatele dotace, kdy prodloužením termínu realizace projektu budeme moci nejen finanční prostředky řádně investovat, ale i zrealizovat projekt jako takový, což s ohledem na jeho zaměření zkvalitní život při volnočasových aktivitách nejen místním obyvatelům, ale i turistům a přespolečným už v tak znevýhodněné oblasti Vítkovska.

S pozdravem a přáním hezkého dne

**Bc. Filip
Haferník** Digitálně podepsal
Bc. Filip Haferník
Datum: 2026.05.15
13:27:12 +02'00'

Bc. Filip Haferník
starosta obce

Rozdělovník:

- Moravskoslezský kraj
- Obec Staré Těchanovice

Buďte ve spojení s Obecním úřadem ve Starých Těchanovicích:

ISDS r9naycn | obec@staretechanovice.cz | [+420 556 303 355](tel:+420556303355) | www.staretechanovice.cz

| Strana 2 (celkem 2)